



Program Regional Centru
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRC_Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Cod apel: PRC/53/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A7

Cod proiect: 303611

Versiune CF: 15

Titlu Proiect: Reabilitare sit U.N.E.S.C.O Biertan

Titlu Apel: Intervenția 7.1.1 - Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A

Componente proiect

RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P7.O regiune cu turism sustenabil

Obiectiv specific: RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor incluse în patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip	Activ	Denumire entitate juridică
Lider	Da	COMUNA BIERTAN / administrativ
Partener	Da	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19. CV-uri echipa UIP.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:57	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu istoric-urbanistic.semnat_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:54	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare San Gimignano.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare Comune din Castiglione d'Orcia.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare Pafos.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Lucrari Ansamblul Bisericii Fortificate Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Lista obiectivelor admise_Ruta bisericilor fortificate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Fisele caselor selectate spre finantare in Ruta Caselor sasesti.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Evenimente culturale desfasurate in Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19. Adresa sprjin activitati MindTheGap.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:50	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu luminotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:50	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu geotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu arheologic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
18. Expertiză tehnică drumuri.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
17. Plan întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
16. Anexa 15 - Planul de marketing.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
15. Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
14. Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii fara echipamente.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
13. Notă privind fundamentarea costurilor.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
12. Deviz general, devize pe obiecte.semnat..pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
10. Autorizatie construire.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
9. Clasarea monumentului Sit rural Biertan,semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
8. Obligația de folosință a sitului Unesco Biertan, semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
7. Aviz nr 302 din 07.09.2023_Biertan_Reabilitare sit UNESCO (1).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
6. HCL PT Reabilitare sit UNESCO Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. SF_7_Parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_6_ Studiu geotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_5_Studii de specialitate.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_4_Cerificat de urbanism si Avize.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_3_Fise tehnice.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:43	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_2_Parte economica.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_1_Parte scrisă_compressed.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_20_Liste de cantitati.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_19. Referate de verificate A1, A4.1, B2.1,D2.1, Ie,Is.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_18. Proiect specialitate irigatii_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_17. Proiect specialitate peisagistica_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_16. Proiect specialitate edilitare_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_15. Proiect specialitate electrice_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_14. Proiect specialitate rezistanta_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_13. Proiect specialitate rezistanta_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_12. Proiect specialitate rutiere_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. PT_11. Proiect specialitate rutiere_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_10. Proiect organizare de santier (DToe).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_9. Arhitectura_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_8. Arhitectura_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_7. Studii de specialitate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_6. Grafic de executie-F6.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_5_Deviz general, devize pe obiecte_.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_4. Plan vizat OCPI.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_3. Certificat de urbanism si extrase CF.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_2. Notă privind fundamentarea costurilor.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_1. Plan de întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_0. Borderou_PT_Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. DTAC_partea II_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. DTAC_partea I_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
4. Anexa 11 - Declaratie privind conformitatea documentelor din MySms (1).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
3. Anexa 10 - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.semnat.pdf	Declaratia de eligibilitate TVA	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
2. Situatii financiare solicitant.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
1. Declaratie unică.semnat.pdf	Alte documente	Da	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:35	Dragomir Mircea Mihai

COMUNA BIERTAN

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: COMUNA BIERTAN Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel comună Este interpretare IMM: Nu Cod fiscal: 4240944 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 8411 Data înființării: 08-07-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: Dragomir Prenume: Mircea Mihai Data nașterii: 11-11-1969 CNP: 1691111321859 Telefon: 0269868359 E-mail: primariabiertan@yahoo.com	Strada: Strada 1 Decembrie 1918 Număr: 19 Informații extra:- Țara: România Județ: Sibiu Localitate: Biertan Cod Poștal: 557045 Telefon: 0269868359 E-mail: - Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO09TREZ24A875000710130X	Trezoreria Mediaș	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mediaș	TREZROBU	Cont cheltuieli
RO96TREZ57721A480101XXXX	Trezoreria Mediaș	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mediaș	TREZROBU	Cont venituri

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2022	31-12-2022	14	-	72.958.907,00	-	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
Da	-	MUZICOLINE	-	01-06-2023	30-06-2024	Uniunea Europeana	01-06-2023	220.070,00 RON	220.070,00 RON	220.070,00 RON	195.070,00 RON
Da	-	UTA BISERICILOR FORTIFICATE DIN TRANSILVANIA	26860	07-04-2022	30-06-2026	Uniunea Europeana	07-04-2022	175.740,39 RON	175.740,39 RON	175.740,39 RON	175.740,39 RON
Da	-	UTA CASELOR CU ARHITECTURA TRADITIONALĂ	39	13-10-2022	13-02-2026	Uniunea Europeana	13-10-2022	2.835.646,24 RON	2.835.646,24 RON	2.362.896,00 RON	2.811.846,24 RON
Da	-	ASUMAREA PATRIMONIULUI ÎN SITURILE RURALE UNESCO	C192004 5S207773 409910	06-04-2022	06-04-2023	Guvernul României	06-04-2023	193.741,79 RON	173.232,50 RON	173.232,50 RON	173.232,50 RON
Da	-	Plan de reducere a părăsirii timpurii a școlii la Școala Gimnazială Biertan	F-PNRAS-1-2022-1587	27-09-2022	26-09-2025	Uniunea Europeana	-	899.324,00 RON	899.324,00 RON	899.324,00 RON	899.324,00 RON
Da	-	Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Biertan, judetul Sibiu	337/P /GES	23-12-2022	22-06-2024	Guvernul României	-	658.227,37 RON	658.227,37 RON	658.227,37 RON	658.227,37 RON
Da	-	Dotarea școlii gimnaziale Biertan cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice	143DOT	08-08-2023	30-08-2024	Uniunea Europeana	-	1.086.360,52 RON	1.086.360,52 RON	1.086.360,52 RON	1.086.360,52 RON

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
Reabilitare, amenajare si imbunatatire functionala unitate scolara primara si prescolara, sat Richis, Comuna Biertan, Judetul Sibiu	319338	07-02-2024	Uniunea Europeana	7.161.089,82 RON	7.161.089,82 RON
Reabilitare Școala cu clasele I-IV Biertan	318368	07-02-2024	Uniunea Europeana	13.918.056,14 RON	9.811.329,62 RON
Partener - Revitalizarea Bisericii Fortificate Richiş pentru turism sustenabil și dezvoltare comunitară	317727	16-01-2024	Uniunea Europeana	- -	- -
Reabilitare Școala Gimnazială Biertan	304788	26-09-2023	Uniunea Europeana	13.442.582,38 RON	13.442.582,38 RON
Centru Comunitar Integrat din Comuna Biertan	-	06-07-2023	Uniunea Europeana	832.049,30 RON	699.201,09 RON
Reabilitare sit U.N.E.S.C.O Biertan	303611	20-09-2023	Uniunea Europeana	28.252.805,26 RON	24.652.039,40 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19. CV-uri echipa UIP.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:57	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu istoric-urbanistic.semnat_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:54	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare San Gimignano.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare Comune din Castiglione d'Orcia.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare Pafos.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Lucrari Ansamblul Bisericii Fortificate Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Lista obiectivelor admise_Ruta bisericilor fortificate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Fisele caselor selectate spre finantare in Ruta Caselor sasesti.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Evenimente culturale desfasurate in Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Adresa sprjin activitati MindTheGap.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:50	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu luminotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:50	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
18. Studiu geotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu arheologic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
18. Expertiză tehnică drumuri.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
17. Plan întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
16. Anexa 15 - Planul de marketing.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
15. Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
14. Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii fara echipamente.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
13. Notă privind fundamentarea costurilor.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
12. Deviz general, devize pe obiecte.semnat..pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
10. Autorizatie construire.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
9. Clasarea monumentului Sit rural Biertan,semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
8. Obligația de folosință a sitului Unesco Biertan, semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
7. Aviz nr 302 din 07.09.2023_Biertan_Reabilitare sit UNESCO (1).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
6. HCL PT Reabilitare sit UNESCO Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_7_Parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_6_ Studiu geotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. SF_5_Studii de specialitate.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_4_Cerificat de urbanism si Avize.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_3_Fise tehnice.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:43	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_2_Parte economica.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_1_Parte scrisă_compressed.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_20_Liste de cantitati.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_19. Referate de verificate A1, A4.1, B2.1,D2.1, le,ls.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_18. Proiect specialitate irigatii_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_17. Proiect specialitate peisagistica_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_16. Proiect specialitate edilitare_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_15. Proiect specialitate electrice_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_14. Proiect specialitate rezistanta_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_13. Proiect specialitate rezistanta_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_12. Proiect specialitate rutiere_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_11. Proiect specialitate rutiere_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_10. Proiect organizare de santier (DToe).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. PT_9. Arhitectura_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_8. Arhitectura_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_7. Studii de specialitate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_6. Grafic de executie-F6.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_5_Deviz general, devize pe obiecte_.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_4. Plan vizat OCPI.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_3. Certificat de urbanism si extrase CF. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_2. Notă privind fundamentarea costurilor. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_1. Plan de întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_0. Borderou_PT_Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. DTAC_partea II_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. DTAC_partea I_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
4. Anexa 11 - Declaratie privind conformitatea documentelor din MySmis (1).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
3. Anexa 10 - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.semnat.pdf	Declaratia de eligibilitate TVA	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
2. Situatii financiare solicitant.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
1. Declaratie unică.semnat.pdf	Alte documente	Da	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:35	Dragomir Mircea Mihai

PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN Tipul organizației: instituție de cult Este interprimdere IMM: Nu Cod fiscal: 13646080 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 9491 Data înființării: 18-01-2001 Înregistrat în scopuri de TVA: Da Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Administrator Nume: ZIEGLER Prenume: ULF-DIETMAR-FRIEDRICH Data nașterii: 03-02-1970 CNP: 1700203323921 Telefon: - E-mail: parohia_evangelica_biertan@yahoo.ro	Strada: 1 DECEMBRIE Număr: 3 Informații extra:- Țara: România Județ: Sibiu Localitate: Biertan Cod Poștal: 557045 Telefon: - E-mail: parohia_evangelica_biertan@yahoo.ro Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
-	-	-	-	-

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate fin anțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19. CV-uri echipa UIP.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:57	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu istoric-urbanistic.semnat_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:54	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare San Gimignano.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare Comune din Castiglione d'Orcia.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Scrisoare acceptare propunere colaborare Pafos.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:53	Dragomir Mircea Mihai
19. Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Lucrari Ansamblul Bisericii Fortificate Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Lista obiectivelor admise_Ruta bisericilor fortificate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Fisele caselor selectate spre finantare in Ruta Caselor sasesti.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai
19. Evenimente culturale desfasurate in Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:51	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19. Adresa sprjin activitati MindTheGap.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:50	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu luminotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:50	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu geotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
18. Studiu arheologic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
18. Expertiză tehnică drumuri.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:47	Dragomir Mircea Mihai
17. Plan întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
16. Anexa 15 - Planul de marketing.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
15. Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
14. Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii fara echipamente.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
13. Notă privind fundamentarea costurilor.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
12. Deviz general, devize pe obiecte.semnat..pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:46	Dragomir Mircea Mihai
10. Autorizatie construire.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
9. Clasarea monumentului Sit rural Biertan,semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
8. Obligația de folosință a sitului Unesco Biertan, semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
7. Aviz nr 302 din 07.09.2023_Biertan_Reabilitare sit UNESCO (1).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai
6. HCL PT Reabilitare sit UNESCO Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:45	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. SF_7_Parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_6_ Studiu geotehnic.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_5_Studii de specialitate.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_4_Cerificat de urbanism si Avize.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:44	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_3_Fise tehnice.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:43	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_2_Parte economica.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. SF_1_Parte scrisă_compressed.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_20_Liste de cantitati.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_19. Referate de verificate A1, A4.1, B2.1,D2.1, le,ls.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:42	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_18. Proiect specialitate irigatii_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_17. Proiect specialitate peisagistica_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_16. Proiect specialitate edilitare_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_15. Proiect specialitate electrice_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:41	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_14. Proiect specialitate rezistanta_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_13. Proiect specialitate rezistanta_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_12. Proiect specialitate rutiere_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:40	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. PT_11. Proiect specialitate rutiere_parte scrisa. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_10. Proiect organizare de santier (DTOE). semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_9. Arhitectura_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_8. Arhitectura_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_7. Studii de specialitate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:39	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_6. Grafic de executie-F6.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_5_Deviz general, devize pe obiecte_.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_4. Plan vizat OCPI.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_3. Certificat de urbanism si extrase CF. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:38	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_2. Notă privind fundamentarea costurilor. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_1. Plan de întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. PT_0. Borderou_PT_Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. DTAC_partea II_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:37	Dragomir Mircea Mihai
5. DTAC_partea I_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
4. Anexa 11 - Declaratie privind conformitatea documentelor din MySms (1).semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
3. Anexa 10 - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.semnat.pdf	Declaratia de eligibilitate TVA	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
2. Situatii financiare solicitant.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:36	Dragomir Mircea Mihai
1. Declaratie unică.semnat.pdf	Alte documente	Da	COMUNA BIERTAN / administrativ	18-09-2023 20:35	Dragomir Mircea Mihai

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: SUCIU

Prenume: TEODORA-MARIA

Numere de telefon: +40749143834

Adrese de email: teodoramarias@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: DRAGOMIR

Prenume: MIRCEA-MIHAI

Numere de telefon: +40740068705

Adrese de email: primariabiertan@yahoo.com

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Da
Codul comun de identificare (CCI):	SB-II-s-A-12327
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Da
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rata a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: COMUNA BIERTAN / administrativ

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel comună

Calitatea entității în proiect: Lider parteneriat

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Echipa de proiect din cadrul UAT Biertan este formată din specialiști cu experiență în implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile, atât în perioada 2007-2013, cât și în perioada 2014-2020, și chiar 2021 - 2027, în cadrul programelor PNDR, PNDR, PNRR în calitate de beneficiar și POCU, POR în calitate de partener. Pentru a asigura implementarea cu succes a investiției, se va angaja o societate de consultanță cu experiență în implementarea și gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Echipa UIP va fi formată din 4 persoane astfel: 1. Manager de proiect - responsabil de coordonarea realizării tuturor activităților în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Va organiza consultări cu echipa de implementare și va coordona toate activitățile administrative legate de respectarea regulilor în materie de achiziții și publicitate, încheierea contractelor, verificarea oportunității, legalității și realității cheltuielilor efectuate, verificarea și aprobarea rapoartelor de progres intermediare și finale. Va coordona realizarea tuturor activităților legate de îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului, verificând stadiul îndeplinirii acestora și încadrarea în graficul de desfășurare propus. 2. Responsabil tehnic - va face parte din echipa tehnică și va răspunde de problemele tehnice în implementarea activităților specifice, va coordona procesul de realizare a activităților determinate de achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și dotărilor specifice și de respectarea proiectului tehnic în execuția lucrărilor 3. Responsabil financiar - are rolul de a asigura gestionarea corectă și eficientă a resurselor financiare ale proiectului. trebuie să urmărească în permanență bugetul proiectului pentru a se asigura că cheltuielile rămân în limitele stabilite și că nu apar abateri semnificative. Este responsabil de efectuarea plăților către furnizori, subcontractanți și alte părți implicate în proiect, asigurându-se că toate plățile sunt făcute în timp util și conform procedurilor legale. Se asigură că toate aspectele financiare ale proiectului respectă legislația și regulamentele în vigoare, inclusiv cele legate de impozite și taxe. 4. Responsabil de marketing are rolul de a promova proiectul și de a gestiona activitățile de marketing și comunicare legate de acesta. Este responsabil de implementarea planului de marketing.

Capacitate financiară:

Comuna Biertan are capacitatea de a garanta lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale autorității. Se propune și atragerea de finanțări private pentru a susține activitățile socio*culturale propuse prin proiect. În acest sens au fost obținute scrisori de intenție pentru viitoare sponsorizări în cadrul proiectului.

Capacitate tehnică:

UAT Biertan are experienta în implementarea proiectelor finantate prin fonduri structurale, implementand cu succes proiecte si in celelalte perioade de programare. Echipa beneficiarului a gestionat cu succes proiecte finantate din diferite surse de finantare: PNDL, PNDR, POR și PNRR in cadrul caruia s-au atras fonduri pentru dezvoltarea locala si a turismului. In vederea implementarii cu succes a investitiei, se va contracta o societate de consultanta, cu experienta in implementarea si gestionarea de proiecte cu finantare nerambursabila. Echipa de specialisti din cadrul primariei va monitoriza si superviza activitatea de implementare a proiectului.

Capacitate juridică:

Capacitatea juridica a solicitantului este demonstrata prin statutul juridic al acestuia, mai exact Unitate Administrativ Teritoriala. Comuna Biertan este persoana juridica de drept public, avand patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. Conform legislatiei în vigoare UATurile pot intra in vigoare in raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, in conditiile legii.

Denumire firmă: PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ

Sursă de cofinanțare: Contribuție privată

Categorie de beneficiar: instituție de cult

Calitatea entității în proiect: Partener in proiect

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Parohia Evanghelica CA Biertan, va desemna un responsabil care va fi implicat în mod direct în activităților soft realizate în cadrul proiectului.

Capacitate financiară:

In calitate de partener în cadrul proiectului Parohia Evanghelica CA Biertan nu aduce o contribuție financiară, astfel cum s-a stabilit prin acordul de parteneriat.

Capacitate tehnică:

-

Capacitate juridică:

În calitate de partener in cadrul proiectului Parohia Evanghelica CA Biertan, are dreptul juridic de a efectua achizitii in cadrul proiectului dacă este necesar.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Centru	Sibiu	Biertan	Amplasamentul se află în intravilan, având o suprafață totală de aproximativ 15992 mp. Terenul ce urmează a fi amenajat se află în proprietatea domeniului public al Comunei Biertan identificat prin următoarele extrase de carte funciară: CF102919- Str. 1 Decembrie 1918, loc Biertan, jud Sibiu, CF 102909 -Str. 1 Decembrie 1918, loc Biertan, jud Sibiu, CF 102910 - Str. 1 Decembrie 1918, loc Biertan, jud Sibiu, CF 102064 - Str. Tudor Vladimirescu, loc Biertan, jud Sibiu, 102067 - Str. George Coșbuc, loc Biertan, jud Sibiu, CF102119 - Str. Alexandru Ioan Cuza, loc Biertan, jud Sibiu Intervenția proiectului se realizează pe mai multe zone ale sitului rural astfel: Z1-Piața centrală, identificată prin CF: 102919 , CF 102909, CF 102910 Z2-Piața farmacistului, identificată prin CF: 102064, CF 102909, CF 102910 Z3-Zonă expozițională 1 Decembrie, identificată prin CF: 102919 Z4-Zonă de promenadă 1 Decembrie, identificată prin CF: 102919, 102067, 102064 Z5-Zona cântarului, identificată prin CF: 102119

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului urmărește dezvoltarea durabilă a comunității locale, prin punerea în valoare sitului UNESCO Biertan și prin sporirea importanței culturii și a turismului sustenabil, într-o manieră care să încurajeze incluziunea socială și inovația.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. OS1. Creșterea cu 65% a numărului de turiști la un an de la finalizarea proiectului, comparativ cu anul 2022 - (Această creștere reprezintă un obiectiv măsurabil și specific, care vizează atragerea unui număr semnificativ mai mare de turiști în Biertan în urma finalizării proiectului.)
2. OS2. Creșterea numărului de înnoptări în structurile de primire turistică din situl rural Biertan cu cel puțin 20% într-un an de la finalizarea proiectului, comparativ cu durata medie de vizitare înregistrată în anul 2022 - (Acest obiectiv urmărește să extindă experiența turiștilor în Biertan, permițându-le să petreacă mai mult timp explorând și interacționând cu patrimoniul și cultura locală. Măsurarea se poate face prin înregistrarea duratei medii de ședere a vizitatorilor înainte și după finalizarea proiectului)
3. OS3. Creșterea gradului de implicare al comunității - (Obiectivul de a crește gradul de implicare al comunității se referă la implicarea activă a locuitorilor locali în gestionarea și promovarea proiectului, precum și dezvoltarea de programe educaționale și de conștientizare. Aceasta poate fi măsurat prin implicarea crescută a rezidenților în activitățile culturale și turistice din zonă, precum și prin numărul de voluntari și de inițiative comunitare.)
4. OS4. Creșterea capacității administrative a comunei Biertan - (Creșterea capacității administrative se referă la îmbunătățirea competențelor și resurselor disponibile pentru gestionarea proiectului și a activităților culturale și turistice. Acest obiectiv implică îmbunătățirea competențelor și resurselor disponibile pentru gestionarea eficientă a proiectului și a activităților culturale și turistice)
5. OS5. Asigurarea sustenabilității obiectivului de patrimoniu reamenajat prin stabilirea unui parteneriat transnațional cu o entitate care deține sau gestionează un obiectiv pe patrimoniu similar - (Acest obiectiv se concentrează pe dezvoltarea colaborărilor cu parteneri din alte țări sau regiuni pentru a împărtăși resurse, experiență și bune practici în gestionarea și menținerea patrimoniului reamenajat. Acest lucru poate ajuta la asigurarea sustenabilității pe termen lung a obiectivului și la promovarea cooperării transnaționale în domeniul patrimoniului cultural.)
6. OS6. Conservarea, protecția , punerea în valoare și reactivarea unor funcțiuni a centrului istoric din situl UNESCO Biertan prin lucrări de amenajare a spațiului pe o suprafață de 16164 mp (Acest obiectiv are în vedere amenajarea unei suprafețe de 16164 mp din situl UNESCO Biertan, astfel încât acestea să fie accesibile și atrăgătoare pentru turiști și vizitatori și să integreze în același timp și comunitatea locală. Obiectivul presupune readucerea la viață a funcțiunilor istorice ale sitului UNESCO Biertan, precum: târgurile de altă dată, zona cântarului și tradiția legată de plantele medicinale. Prin reactivarea sitului și punerea lui în valoare, se urmărește creșterea numărului de turiști care vizitează Biertan. Aceasta poate contribui la dezvoltarea economică a comunității locale prin generarea de venituri din turism și crearea de locuri de muncă)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Proiectul "Reabilitare sit UNESCO Biertan" propune investiții în amenajarea obiectivului de patrimoniu cultural UNESCO. Satul Biertan este declarat sit UNESCO "Sate cu biservici fortificate din Transilvania" fiind înscris în lista Patrimoniului Mondial în anul 1999 cu codul 596 bis. Obiectivul este clasat în Lista Monumentelor istorice la poziția 503 "SB-II-s-A-12327" Situl rural Biertan, sat Biertan, comuna Biertan, Sit delimitat cf. aviz nr. 811/E/1998 al Ministerului Culturii sec. XVI-XIX. Se anexează adresa nr. 5739 din 04.09.2023 emisă de Institutul Național al Patrimoniului, privind Planul de situație/încadrare vizat de INP privind localizarea obiectivelor de tip ansamblu/sit clasat în Lista Monumentelor istorice Biertan a fost declarat sit UNESCO datorită valorii sale culturale și istorice remarcabile. Această așezare rurală păstrează în mod remarcabil autenticitatea sa arhitecturală și urbanistică, oferind o perspectivă valoroasă asupra modului de viață tradițional al comunităților rurale din Transilvania. De asemenea, Biertan este asociat cu o serie de practici și tradiții culturale specifice, precum meșteșugurile tradiționale, muzica populară și gastronomia locală, dar care în prezent nu sunt suficient de bine puse în valoare. Turismul actual este predominant un turism de tranzit, rezumându-se de cele mai multe ori doar la vizitarea Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate, deși satul în sine are foarte multe oportunități culturale de oferit după cum s-a menționat mai sus. Investiția "Reabilitare sit UNESCO Biertan" propune amenajarea centrului istoric prin crearea unor spații culturale, expoziționale și de agrement omogene, concentrate în jurul Bisericii Evanghelice Fortificate. Scopul principal al acestor intervenții este să pună în valoare atât Biserica Evanghelică Fortificată, cât și casele tradiționale din zonă, istoria locului, meșteșugurile tradiționale, muzica și gastronomia locală. Prin amenajarea zonei centrale, se va crea un mediu armonios și atrăgător, care va oferi locuitorilor și vizitatorilor un cadru adecvat pentru a se bucura de cultura și tradițiile locale. Spațiile culturale și expoziționale vor fi concepute pentru a găzdui evenimente artistice, expoziții tematice și prezentări ale meșteșugarilor locali, oferind astfel o oportunitate de a descoperi și a înțelege mai bine patrimoniul cultural al zonei. De asemenea, zonele de agrement vor fi create în mod corespunzător pentru a oferi locuitorilor și turiștilor un spațiu relaxant și plăcut pentru a se bucura de timpul liber. Aceste zone vor include spații verzi, alei pietonale și zone de joacă, contribuind la crearea unei atmosfere prietenoase și atractive pentru toți cei care vizitează zona. Așadar investiția propusă va contribui la să contribuie la soluționarea sau diminuarea provocărilor cu care se confruntă situl în prezent și anume: - Prin implementarea proiectului, se va stimula și întări atracția pe care Biertan o exercită asupra turiștilor, astfel încât aceștia să petreacă mai mult timp în localitate. Îmbunătățirea infrastructurii și a facilităților turistice va crea un mediu mai atractiv și confortabil pentru vizitatori, contribuind astfel la creșterea șederii acestora în zonă. În prezent experiența turistică se rezumă doar la vizitarea unui singur obiectiv din Biertan și nu se pot bucura de toate oportunitățile pe care situl Biertan le oferă și pentru care a fost declarat sit UNESCO. - P Proiectul se va concentra în mod special pe promovarea și conservarea tradițiilor și meșteșugurilor locale specifice sitului Biertan. Prin organizarea de evenimente culturale, expoziții și prezentări interactive, turiștii vor avea oportunitatea de a se familiariza și de a experimenta autenticitatea și bogăția culturală a acestei comunități. Astfel, se va încuraja interesul și aprecierea pentru tradițiile și meșteșugurile locale, sprijinindu-se astfel economia locală și păstrarea identității culturale. - Punerea în valoare a tuturor obiectivelor sitului UNESCO: astfel cum a mai fost menționat, în prezent situl Biertan nu este valorificat suficient. Marea majoritate a turiștilor petrec foarte puțin timp în localitate deoarece nu au cunoștință de valoarea reală a întreg sitului exploatând doar obiectivul principal. Prin urmare, aceștia pierd esențialul și anume experiența autentică a satului pentru care a fost recunoscut drept patrimoniu mondial. Nu ajung să interacționeze cu comunitatea locală și să cunoască cu adevărat istoria locului, obiceiurile, tradițiile, produsele, poveștile și legendele locale. - Proiectul propus va oferi turiștilor oportunități ample de a se implica în experiențe autentice și interactive în cadrul comunității locale. Aceasta include participarea la activități tradiționale, cum ar fi ateliere de meșteșuguri tradiționale, cursuri de gătit specific locale sau tururi ghidate prin monumentele și peisajele naturale ale zonei. Prin dezvoltarea și promovarea acestor experiențe unice, se va asigura o abordare mai autentică și mai profundă a turismului, ceea ce va satisface cererea crescută a turiștilor pentru trăiri memorabile și autentice. În prezent situl UNESCO nu dispune de infrastructura necesară dezvoltării culturale în mod sustenabil, iar incinta Bisericii Evanghelice Fortificate permite organizarea unor astfel de activități într-o măsură limitată. - Așadar, realizarea infrastructurii, respectiv a sitului Așezare Rurală Biertan, astfel cum este prevăzut în proiectul "Amenajare piață centrală și zone de promenadă în localitatea Biertan, județul Sibiu" va crea un cadru larg de desfășurare și promovare a întregului sit UNESCO, va contribui semnificativ la dezvoltarea economică și turistică a zonei dar mai ales la continuarea și promovarea inițiativelor locale aflate deja în derulare, precum: - proiectul "Asumarea patrimoniului în situri UNESCO" prin care UAT Biertan în parteneriat cu UAT Saschiz organizează ateliere de patrimoniu pentru copii și se va elabora un manual de educație de patrimoniu - desfășurarea cu regularitate a "târgului de producători locali" - promovarea caselor tradiționale din cadrul sitului UNESCO inclusiv a celor ce fac parte din "Ruta caselor tradiționale" ce vor fi reabilitate în cadrul proiectului finanțat din Programul Național de Redresare și Reziliență - desfășurarea proiectului cultural ICon Arts Transylvania Master Classes Prin implementarea acestui proiect de investiții, se va

stimula turismul local, creându-se o destinație atractivă pentru turiștii interesați de cultura, istoria și tradițiile locale. De asemenea, proiectul va contribui la revitalizarea economiei locale prin promovarea meșteșugurilor tradiționale și a gastronomiei locale, generând astfel oportunități de afaceri pentru localnici. Prin crearea unui mediu armonios, atrăgător și plăcut în jurul bisericii fortificate și a caselor tradiționale, Biertan va deveni mai atractiv pentru locuitori și turiști, stimulând astfel activitățile economice și culturale din zonă. Investiția în reabilitarea sitului UNESCO Biertan aduce o serie de beneficii semnificative din punct de vedere economic, social, cultural și al dezvoltării locale, precum: 1. Dezvoltarea Turismului și Creșterea Veniturilor Locale: - Biertanul devine o atracție turistică mai atractivă. Turiștii aduși în zonă pentru a descoperi istoria, cultura și frumusețea locală vor cheltui bani la restaurante, pensiuni, magazine suveniruri și alte afaceri locale. Aceasta sprijină direct economia locală prin creșterea veniturilor pentru antreprenori și lucrătorii din domeniul ospitalității. 2. Creșterea Ocupării Locurilor de Muncă: Proiectul necesită forță de muncă locală pentru construcție, întreținere și gestionare. Prin crearea de locuri de muncă în comunitate, proiectul contribuie la reducerea șomajului și la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor. 3. Sprijinirea Operatorilor Economici Locali: Dezvoltarea turismului și a industriei conexe ajută la creșterea afacerilor locale, inclusiv a restaurantelor, magazinelor și atelierelor de meșteșuguri. Acest sprijin contribuie la consolidarea și diversificarea economiei locale. 4. Conservarea și Promovarea Patrimoniului Cultural: Reabilitarea sitului UNESCO asigură conservarea patrimoniului cultural și istoric valoros. Aceasta nu numai că contribuie la protejarea identității locale, dar și la promovarea culturii și a tradițiilor în rândul turiștilor și al comunității locale. 5. Îmbunătățirea Infrastructurii Locale: Investiția poate include îmbunătățiri ale infrastructurii locale, cum ar fi reabilitarea drumurilor și a utilităților. Aceste investiții sunt benefice pentru locuitorii locali, asigurând acces mai bun și servicii publice de calitate. 6. Crearea de Valoare Adăugată Culturală: Proiectul poate include evenimente culturale, ateliere de artă și expoziții care adaugă valoare culturală și educațională. Aceste activități contribuie la dezvoltarea cunoștințelor și la promovarea culturii locale. 7. Stimularea Inovării Sociale: Prin promovarea evenimentelor culturale și a inovației sociale, proiectul poate încuraja inițiativele locale și creativitatea. Aceasta poate duce la dezvoltarea unor servicii și produse inovatoare legate de turism și cultură. 8. Atragerea de Investiții Externe: Comuna Biertan poate deveni o destinație atractivă pentru investitori și finanțatori interesați de proiecte culturale și turistice, contribuind la dezvoltarea a mai multor inițiative în zonă.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Nu este cazul

Referitoare la SUERD:

Nu este cazul

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Strategia de dezvoltare locală a comunei Biertan pentru perioada 2021- 2027 Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu până în 2030

Strategii relevante:

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regională Centru

Master Plan pentru dezvoltarea turismului național 2007-2026

Strategia națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2015-2020

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Valorificarea rezultatelor proiectului "Reabilitarea sit UNESCO Biertan" nu se oprește odată cu finalizarea proiectului, ci este o inițiativă continuă care va aduce beneficii durabile comunității și va contribui la promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric al Biertanului. Expetiza dobândită în cadrul parteneriatelor transnaționale va fi utilizată pe termen lung în toate inițiativele de protejarea și valorificare ale sitului UNESCO. Infrastructura reabilitată va fi utilizată pe termen lung în scop socio-cultural pentru continuarea activităților soft propuse cât și pentru dezvoltarea unor noi produse culturale. Creșterea numărului de turiști va avea ca efect dezvoltarea infrastructurii de cazare, facilități de agrement, dezvoltarea punctelor gastronomice locale etc. De asemenea rezultatele vor putea fi utilizate în dezvoltarea unor programe educaționale pentru tineri și pentru publicul larg pentru a crește conștientizarea cu privire la valoarea patrimoniului cultural și istoric din Biertan, implicând colaboratori și voluntari. Digitalizarea obiectivului de investiții va contibui semnificativ la creșterea interesului publicului tânăr și la creșterea vizibilității și mai ales la creșterea accesibilității pentru persoane cu dizabilități. Proiectul va servi dezvoltării turismului responsabil și promovării protecției mediului înconjurător și implicării comunității locale.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

A fost emis certificatul de urbanism nr. 24/1815 din 07.07.2023 cu preluarea avizelor obținute prin Certificatul de Urbanism nr. 01 din 18.01.2022. Ulterior în baza avizelor și acordurilor obținute s-a emis Autorizația de construire nr. 34/3638 din 07.09.2023. S-au realizat studii de specialitate precum: - Studiu arheologic teoretic - Studiu istoric urbanistic - Studiu geotehnic - Expertiză tehnică - Studiu luminotehnic S-au obținut - Aviz Alimentare cu apă și canalizare; - Aviz Gaze naturale; - Aviz Salubritate; - Aviz Alimentare cu energie electrică; - Aviz Telefonizare; - Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu; - Aviz Ministerul Culturii si Identitatii nationale

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

În ceea ce privește infrastructura propusă spre reabilitare în cadrul proiectului și anume Situl Rural Biertan, va fi gestionată în continuare de administrație publică locală Biertan. Infrastructura paertenerului, respectiv Ansamblul Bisericii Evenghelice Fortificate, ce face obiectul prezentului proiect prin implementarea activităților soft și de digitalizare, va fi gestionată în continuare de Parohia Evenghelică CA Biertan.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Reabilitarea sitului UNESCO Biertan și utilizarea sa ca spațiu socio-cultural poate oferi lecții și exemple valoroase pentru alte situri istorice și culturale din întreaga lume. Rezultatele acestui proiect ar putea fi transferate prin: *Schimb de bune practici: experiența reabilitării sitului UNESCO Biertan poate fi partajată cu alți manageri de situri istorice prin organizarea de conferințe, seminarii sau workshop-uri. Aici, experții pot discuta despre metodele de conservare, finanțare, gestionare și promovare care au fost eficiente în cazul Biertanului. *Ghiduri și materiale informative: elaborarea unor ghiduri sau materiale informative detaliate despre procesul de reabilitare a sitului Biertan poate ajuta alte situri să înțeleagă pașii necesari și să evite obstacolele comune. Acestea pot fi disponibile în format tipărit sau online. *Cooperare internațională: Colaborarea între siturile UNESCO din diferite țări poate contribui la schimbul de expertiză și la promovarea unor abordări comune în ceea ce privește conservarea și dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural. *Inițiative de finanțare: Experiența reabilitării sitului Biertan poate servi ca exemplu pentru obținerea de fonduri din surse diverse, inclusiv guvernamentale, europene și private, pentru proiecte similare de restaurare și dezvoltare a altor situri UNESCO. *Promovarea turismului responsabil: Biertan poate să servească drept model pentru promovarea turismului responsabil și sustenabil în siturile UNESCO. Aceasta ar putea include gestionarea vizitelor pentru a preveni supraturismul și pentru a proteja mediul înconjurător. *Inovare tehnologică: Utilizarea tehnologiei moderne precum scanarea 3D a obiectivului, realizarea unui tur virtual, utilizarea codurilor QR, poate fi promovată pe baza experienței din Biertan. *Educație și conștientizare: Biertan poate să fie folosit pentru a educa publicul cu privire la importanța conservării patrimoniului cultural și istoric. Evenimente, expoziții și programe educaționale pot să inspire o mai mare conștientizare și implicare în acest sens. *Schimb de experți: se vor putea organiza schimburi de experți și specialiști

între situl UNESCO Biertan și alte situri asemănătoare pentru a împărtăși cunoștințe și soluții specifice pentru problemele lor unice, ținând cont de faptul că implementarea proiectului va conduce inclusiv la creșterea capacității administrative. *Promovarea patrimoniului mondial: rezultatele reabilitării sitului Biertan vor putea fi utilizate pentru a promova în mod activ patrimoniul mondial UNESCO și pentru a încuraja turiștii să viziteze și alte situri similare din întreaga lume. Transferabilitatea rezultatelor reabilitării sitului UNESCO Biertan este esențială pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric la nivel global și pentru contribuirea la dezvoltarea turismului sustenabil și a conștientizării despre importanța acestor situri unice.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Exploatarea infrastructurii ce face obiectul proiectului va fi realizată în mod direct de către UAT Biertan. Administrația se va asigura de exploatarea corespunzătoare a infrastructurii prin Constituirea unei echipe specializate în conservarea și protecția patrimoniului, care va gestiona mentenanța pe tot parcursul proiectului precum și întreținerea corespunzătoare a sitului. Infrastructura reabilitată va fi utilizată conform documentației tehnico-economice ca spațiu multifuncțional, care va găzdui o gamă variată de activități culturale și sociale, pentru activități educaționale, cum ar fi cursuri de istorie, artă și tradiții locale, care ar putea atrage tineri și adulți interesați să învețe mai mult despre patrimoniul cultural al zonei. Infrastructura poate găzdui o galerie de artă unde artiștii locali pot expune lucrările lor, sau poate oferi spații pentru ateliere de creație și demonstrații artistice. De asemenea, spațiul va fi folosit pentru a găzdui evenimente comunitare, cum ar fi târguri de artizanat, festivaluri culturale locale sau întâlniri ale comunității, încurajând implicarea localnicilor și promovarea tradițiilor și a culturii locale. Infrastructura va fi utilizată nu în ultimul rând ca spațiu expozițional, spațiu pentru diverse prelegeri și spectacole legate de cultura și istoria locului pentru a educa vizitatorii și a le oferi o experiență culturală autentică. Căsuțe din lemn cu rol comercial pentru meștesugarii locali și alte produse tradiționale vor fi de asemenea exploatate de UAT Biertan, în baza unui regulament clar, transparent și nediscriminatoriu. Pentru exploatarea optimă a infrastructurii proiectantul de specialitate a realizat Planul de întreținere, anexă la cererea de finanțare, ce descrie pașii necesari a fi realizați pentru întreținerea corespunzătoare, UAT Biertan asigurându-se totodată de gestionarea și întreținerea infrastructurii în mod sustenabil din punct de vedere ecologic și economic, protejând și menținând pe termen lung această resursă valoroasă

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

În vederea unei bune gestionari a riscurilor proiectului de investitii s-a realizat o evaluare în urma caruia s-au luat în considerare riscurile ce pot aparea atât în perioada de implementare a proiectului cât si în perioada de exploatare. Managerul de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea si controlul riscurilor, astfel încât activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbari în circumstante sau se produce un risc

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Riscuri institutionale: Modificarea legislatiei în domeniul achizițiilor Probabilitate de aparitie: medie	Cadrul legislativ va fi monitorizat permanent, în vederea prevenirii unor întârzieri în derularea proiectului, respectiv adaptare din timp la eventualele modificari.
Riscuri de mediu: Condițiile de clima nefavorabile operarii lucrarilor de constructii Probabilitate de aparitie: Medie	Graficul de executie fizica a lucrarilor s-a întocmit luându-se în calcul o marja de timp, care va permite decalarea calendarului activitatilor, urmare a unor eventuale întârzieri în executarea lucrarilor. De asemenea, o parte din activitatile de constructii vizeaza executie în interiorul cladirii. În cazul în care apar astfel de situatii, este posibila modificarea calendarului de activitati, dar fara depasirea perioadei de implementare a proiectului
Riscuri financiare si economice: Capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a investitiei. Probabilitate de aparitie: Scazuta	Sumele necesare asigurarii finantarii si cofinantarii investitiei vor fi prevazute în bugetul local. Întocmirea bugetului s-a realizat tinând cont de preturile existente pe piata, iar în cazul în care unele preturi cunosc o crestere importanta, implicând imposibilitatea derularii unor activitati, exista posibilitatea modificarii bugetului realizând transferuri între capitole bugetare
Riscuri organizatorice: Neasumarea unor sarcini si responsabilitati în cadrul echipei de proiect. Probabilitate de aparitie: Scazuta	Stabilirea clara a responsabilitatilor membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fise de post. Se vor organiza întâlniri periodice ale echipei de proiect. Numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experienta relevanta în implementarea unor proiecte similare. Motivarea personalului cuprins în echipa de proiect. Monitorizarea atenta a fiecarei activitati, din partea managerului de proiect.
Riscuri tehnice: Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti Probabilitate de aparitie: Scazuta	Stipularea de garantii suplimentare si penalitati în contractele comerciale încheiate cu firmele contractate. Echipamentele, dotarile si lucrarile nu vor fi receptionate până nu are loc verificarea din punct de vedere tehnic, cantitativ, calitativ, conform ofertelor si specificatiilor tehnice agreeate. Responsabilii stabiliti, prin sarcinile atribuite, vor verifica respectarea prevederilor contractuale.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Comunitatea Locală din Biertan, aproximativ 3000 locuitori : Acest grup include locuitorii permanenți ai comunei, care se confruntă cu provocări legate de dezvoltarea economică, ocuparea forței de muncă și accesul la facilități culturale și de agrement. Aceștia vor beneficia de noi oportunități de angajare în industria turismului și de creșterea calității vieții prin accesul la evenimente culturale și servicii îmbunătățite. Tinerii Locuitori 1315 persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 34 ani : Tinerii din comunitate vor avea oportunități de angajare, de dezvoltare a competențelor și de voluntariat prin participarea la cursuri, ateliere și tabere de creație. Acest lucru îi va ajuta să rămână în comună și să contribuie la dezvoltarea sa. Meșteșugarii Locali și Artiștii: Acești membri ai comunității pot profita de atelierele de artă și meșteșuguri pentru a-și promova creațiile și pentru a-și dezvolta afacerile locale. Acest lucru poate contribui la conservarea tradițiilor locale și la creșterea veniturilor lor. Turiștii - 35900 persoane: aceștia vor avea parte de o experiențe autentice locale și de diversitate. Se vor putea bucura de numeroasele programe culturale, turistice și artistice pe care Biertan le va oferi într-un cadru autentic - centrul istoric.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul "Reabilitare sit UNESCO Biertan" se angajează să promoveze și să asigure egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale în conformitate cu legislația națională și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În acest sens, proiectul depășește cerințele minime prevăzute de lege prin implementarea unor mecanisme suplimentare pentru a asigura că aceste principii sunt respectate în toate aspectele intervenției. Iată cum sunt aplicate aceste măsuri în cadrul proiectului: a) Politici și proceduri nediscriminatorii: Se vor stabili politici clare de numire a echipei de proiect care să asigure oportunități egale pentru toți angajații, indiferent de sex, rasă, religie, orientare sexuală sau orice alt factor de discriminare. Se vor dezvolta mecanisme de monitorizare și raportare a compoziției angajaților pentru a identifica și aborda eventualele disparități în ceea ce privește diversitatea și echitatea în cadrul echipei de proiect. b) Promovarea diversității în comunitate: Vor fi dezvoltate inițiative de sensibilizare și educație în comunitate pentru a promova respectul și înțelegerea reciprocă, reducând astfel riscul de discriminare și excludere socială. Se vor implica membri ai comunității din diferite grupuri etnice, religioase sau sociale în activitățile culturale organizate. c) Accesibilitate universală și incluziune socială: Infrastructura reabilitată este proiectată astfel încât să fie accesibilă pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități. Activitățile soft propuse în cadrul proiectului vor încuraja participarea și interacțiunea tuturor membrilor ai comunității, indiferent de vârstă, abilități sau origine. Prin abordarea cuprinzătoare a acestor măsuri, proiectul nu doar că se conformează cerințelor legale, dar depășește aceste cerințe, angajându-se într-un efort activ pentru a crea un mediu incluziv, echitabil și respectuos atât pentru angajați, cât și pentru comunitatea locală și vizitatori.

Nediscriminare:

Pe parcursul implementării proiectului pentru a asigura transparența și a elimina orice formă de discriminare se vor realiza activități de informare privind Proiectul și rezultatele acestuia. Amenajarea sitului este proiectată în așa fel încât să fie accesibilă pentru toate categoriile de beneficiari, reducând inegalitățile existente. În acest context spațiile sunt proiectate astfel încât să fie accesibile tuturor, și să fie ușor adaptate nevoilor sociale, culturale, comerciale, de recreere pe care le adăpostesc. Incluziunea socială și identitatea culturală sunt puncte cheie vizate prin proiect. Accesibilizarea, siguranța spațiului din perspectiva egalității gen, crearea de locuri și facilități pentru diferite grupe de vârstă, pentru interacțiune și comunicare, într-un spațiu deschis și protejat de influențe extreme de vreme și de traficul auto, conduc la o experiență bazată pe elemente identitare precise și definite, siguranța și integrare socială. Vor fi dezvoltate inițiative de sensibilizare și educație în comunitate pentru a promova respectul și înțelegerea reciprocă, reducând astfel riscul de discriminare și excludere socială. Se vor implica membri ai comunității din diferite grupuri etnice, religioase sau sociale în activitățile culturale organizate. Activitățile soft propuse în cadrul proiectului vor încuraja participarea tuturor membrilor comunității, indiferent de vârstă, abilități sau origine. Întreg spațiul amenajat prin proiect este și va rămâne spațiu public cu acces liber și neîngrădit. Situl UNESCO Biertan are o importanță culturală semnificativă pentru mai multe comunități, astfel se va respecta și se va promova diversitatea culturală în cadrul proiectului, asigurându-se că toate tradițiile și valorile comunității sunt luate în considerare.. Pe parcursul implementării se vor implementa sisteme de monitorizare pentru a urmări și evalua posibile situații de discriminare. În cazul în care apar astfel de situații, se vor lua măsuri imediate pentru a le aborda și a preveni repetarea lor.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

În cadrul proiectului "Reabilitare sit UNESCO Biertan", se acordă o atenție specială accesibilității și incluziunii persoanelor cu dizabilități. Astfel, sunt implementate acțiuni care depășesc cerințele obligatorii ale legislației în vigoare pentru asigurarea unui acces adecvat la monumentele restaurate și pentru a facilita interacțiunea persoanelor cu dizabilități cu patrimoniul cultural. Mai jos sunt detaliate aceste acțiuni: Digitalizarea și accesul virtual: În paralel cu măsurile fizice de accesibilitate, proiectul propune digitalizarea sitului UNESCO, permițând persoanelor cu dizabilități să aibă o experiență virtuală a acestor locuri prin intermediul tehnologiei. Aceasta include un tur virtual și prezentări audio ghidate. Comunicare și semnalizare adaptată: Pentru a asigura o experiență completă pentru persoanele cu dizabilități, proiectul va implementa măsuri pentru semnalizare și comunicare adaptată. Respectiv semnalizare tactilă și panouri imprimate BRAILLE. Colaborare cu organizații de dizabilități: În timpul planificării și implementării proiectului, se va colabora strâns cu organizații de dizabilități și experți în accesibilitate pentru a asigura că soluțiile adoptate sunt adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități.

și sunt conforme cu cele mai bune practici. Instruire și conștientizare: Personalul implicat în proiect, precum și personalul care va interacționa cu vizitatorii, vor primi instruire în privința interacțiunii cu persoanele cu dizabilități, pentru a oferi un mediu prietenos și sprijinitor. Adaptarea infrastructurii: Au fost amenajate 19 locuri de parcare care să deservească funcțiunilor publice din piață (3 pentru persoanele cu dizabilități), o parte din ele fiind cu acces auto controlat. * Se vor restructura profilele stradale existente astfel încât spațiul public să fie accesibil tuturor tipologiilor de utilizatori (autovehicule, pietoni, persoane cu dizabilitati. Toate spațiile publice vor fi agrementate pentru a permite circulația neîngrădită a persoanelor cu dizabilități. Se va asigura obligatoriu în condiții de siguranță accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, persoane cu dizabilități și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. În conformitate cu informațiile prezentate în cadrul Planului de marketing, activitățile soft cuprind inclusiv măsuri de adaptare pentru persoanele cu dizabilități cum ar fi: - În cadrul cursurilor informale de ghizi turistici, se prevede realizarea unui modul de ghidaj cu limbajul semnelor, astfel încât o parte din ghizii nou formați să poată oferi și posibilitatea persoanelor cu dizabilități acces la astfel de experiențe - Proiectul vizează realizarea unor activități dedicate persoanelor care aparțin unor grupuri defavorizate - Se propune încheierea unui acord de parteneriat cu un ONG privind persoanele cu dizabilități care să contribuie la implementarea cât mai completă și corectă a măsurilor propuse - Atât echipa de implementare cât și voluntarii implicați în activitățile desfășurate vor fi instruite în privința interacțiunii cu persoanele cu dizabilități, pentru a oferi un mediu prietenos și sprijinitor - În cadrul organizării de ateliere, tabere, evenimente socio-culturale, turistice și educative în zone specifice din piața centrală reamenajată s-a prevăzut semnalizare tactilă și panouri imprimate BRAILLE în activitatea de expoziție propusă la activitățile soft. Acestea fiind bugetate în cadrul activităților soft realizate

Schimbări demografice:

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Biertan se ridică la 2.590 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.995 de locuitori. Populația comunei a înregistrat în ultimii ani o scădere continuă. Fenomenul depopulării este una dintre provocările principale cu care se confruntă comuna Biertan în ultimii ani. Scăderea populației se datorează atât unui spor natural negativ al populației, unui spor migrator negativ, generată și de puterea economică slabă din zonă, respectiv lipsa locurilor de muncă. Datorită acestei situații populația tânără pleacă din localitate și se îndreaptă tot mai mult spre mediul urban.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

1. Aerul - În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise și mobile sau staționare difuze/ dirijate. - Activitatea de realizare a lucrărilor de construcții include deopotrivă și surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de construcții, precum și de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, dar și de vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor. - Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor nu depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul executării lucrărilor), intermitentă (în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu. - Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puțin poluante. - Pe parcursul utilizării zonei, calitatea aerului va fi îmbunătățită prin intermediul plantărilor de arbori și plante perene. 2. Apa - Pe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din demontări /demolări, precum și materialele necesare pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt. - Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport. - Funcționarea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conțin un factor de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă și temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuție a proiectului. - În timpul utilizării se va îmbunătăți calitatea apei prin introducerea unor separatoare de hidrocarburi care să împiedice pătrunderea hidrocarburilor în râu. De asemenea se vor utiliza la nivelul pavajului sisteme naturale permeabile la apă (piatră cubică de andezit) care împiedică stagnarea apei și contaminarea ei. În conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în acest sens. În cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul.

Protecția biodiversității:

Proiectul nu se implementează pe una dintre următoarele: - teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS; - terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN; - teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiția FAO a pădurilor. Proiectul contribuie la protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor prin: - utilizarea speciilor de plante și arbori indigeni în designul peisajului, proiectul crează habitate pentru fauna locală și promovează biodiversitatea; - integrarea de zone verzi și umede în spațiul public poate oferi habitate pentru amfibieni, păsări și alte specii care depind de aceste medii; - folosirea de sisteme de iluminare cu consum redus de energie poate reduce poluarea luminii, ceea ce poate fi benefic pentru animalele nocturne; - Prin utilizarea plantelor de acoperire de stabilizare a solului, proiectul poate contribui la prevenirea eroziunii solului și la menținerea calității acestuia; - Plasarea de panouri informative și instalații educaționale în spațiul public poate ajuta la educația comunității cu privire la biodiversitatea locală și la importanța conservării acesteia.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Prin proiect se propune utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă prin următoarele măsuri: (a) Iluminat LED: Se înlocuiește iluminatul tradițional cu surse de lumină LED eficiente energetic pentru iluminarea străzilor și a spațiilor publice. Acestea consumă mai puțină energie și au o durată de viață mai lungă. (b) Pavaj permeabil: Se utilizează pavaje permeabile pentru a reduce încălzirea locală și pentru a contribui la menținerea temperaturii în limite confortabile în timpul verii. (c) Arbori și vegetație: Se plantează arbori și vegetație în spațiile publice pentru a oferi umbră naturală și pentru a umbri fațadele pe timpul verii, reducând cerințele de climatizare în zonele adiacente. (d) Promovarea reciclării: Se vor instala coșuri de gunoi destinate colectării selective în spațiile publice pentru a încuraja colectarea și reciclarea deșeurilor, reducând astfel energia necesară pentru producerea de materiale noi. (e) Sistem de irigare: Utilizarea unor sisteme de irigare cu senzori care funcționează doar când este necesară udarea spațiilor. Astfel se previne utilizarea ineficientă a resurselor.

Reziliența la dezastre:

Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001 - Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații. - Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 7 - Alunecări de teren, amplasamentul cercetat se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren (risc ridicat). - Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zona României, este minim VII grade pe scara MSK a intensității cutremurelor. * Alunecări de teren - Probabilitate mică, impact mic - Probabilitatea alunecărilor de teren este mică având în vedere că potrivit concluziilor studiului geotehnic, terenul perimetral construcției este stabil, iar potrivit expertizei tehnice clădirea nu a înregistrat deteriorări ale fundației, semn de stabilitate a terenului pe parcursul celor aproximativ 2 secole de la construcția acesteia. De asemenea, păstrarea zonei verzi a versantului din spatele clădirii are rol de stabilizare a terenului, precum și zidurile de sprijin existente asigură protecție împotriva acestui fenomen. Impactul unui posibil alunecări de teren a versantului din apropierea imobilului este mic întrucât între acesta și clădire există o zonă tampon suficient de generoasă pentru a diminua efectele asupra clădirii. Din studiile realizate, nu sunt necesare măsuri suplimentare de stabilizare a terenurilor din proximitatea imobilului. * Ploi abundente - Probabilitate mare / risc mediu - Măsuri propuse: - păstrarea suprafețelor de zonă verde care asigură o mare capacitate de preluare a apelor pluviale în cel mai scurt timp - În spațiile de la subsol/demisol vor fi realizate pardoseli „respirabile” care să permită eliminarea umidității din pământ în atmosferă. În acest scop vor fi utilizate pardoselile din pământ sau din plăci/calupuri de piatră așezate în pat de pietriș+nisip, cu rosturi libere (neumplute cu mortar). Perimetral, în lungul pereților de subsol vor fi realizate canale de respirație/evaporare. - dimensionarea adecvată a sistemului de canalizare pentru a putea prelua surplusul de apă provenit din ploile intense și drenuri pentru direcționarea apei din zonele exterioare cu suprafață impermeabilă - refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale de pe învelitoarea clădirii

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027, proiectul nu face parte dintr-o categorie care necesită evaluarea amprentei de carbon, emisiile de CO₂ neputând depăși pragul de 20.000 tone de CO₂e/an. Intrucât unul din obiectivele proiectului este de a asigura implementarea măsurilor optime pentru asigurarea unei clădiri neutre din punct de vedere climatic, au fost analizate măsurile propuse din punct de vedere al impactului asupra schimbărilor climatice. Astfel, emisiile CO₂ pentru soluțiile propuse se prezintă astfel: Cantitatea emisiilor de CO₂ generată de clădirea reală actuală este de 60,56 tone/an Cantitatea emisiilor de CO₂ aferente scenariului 1: 20,93 tone/an - asigurand o reducere de 65% Cantitatea emisiilor de CO₂ aferente scenariului 2: 32,09 tone/an - asigurând o reducere de 47% Scenariul 1 răspunde cel mai bine obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice, asigurând cea mai mare reducere a emisiilor GES și îndeplinirea obiectivelor UE de reducere a emisiilor pentru 2030. De asemenea, acesta respectă principiul “eficiența energetică înainte de toate”, conform Orientărilor Comisiei pentru imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, asigurând atât o eficiență energetică superioară, precum și emisii CO₂ mai mici decât clădirea de referință, conform analizei realizată prin raportul de audit energetic. Proiectul prevede implementarea scenariului optim pentru reducerea emisiilor de CO₂, incluzand pe lângă măsurile de eficientizare energetică care vor conduce la reducerea consumurilor clădirii și implicit la reducerea emisiilor de CO₂ și surse alternative de energie (panouri fotovoltaice + pompe caldura), care conduc la scăderea suplimentara a emisiilor CO₂, precum și la scăderea dependenței și utilizării de surse neregenerabile. În scenariul ales, consumul total de energie al clădirii va scădea cu 63,91% iar cel de energie din surse neregenerabile scade cu 80,60% față de consumul existent, respectiv de la 316,83 kWh/mp/an la 61,45 kWh/mp/an. Proiectul este în concordanță cu Planul European privind obiectivele climatice pentru 2030, care prevede reducerea emisiilor de GES cu 55% în anul 2030, comparativ cu anul 1990. Conform raportului “Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor: o abordare integrată pentru România” realizat de grupul de lucru din cadrul Administrației Prezidențiale, Departamentul Climă și Sustenabilitate, format din peste 40 de experți din România și străinătate în perioada ianuarie-iulie 2022, una din măsurile menite să răspundă provocărilor schimbărilor climatice, respective măsura 12 vizează încurajarea eficienței energetic, inclusiv prin sprijin financiar pentru renovarea clădirilor și reducerea de consum a energiei, în special pentru consumatorii vulnerabili.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul contribuie la atenuarea schimbărilor de mediu prin: - Utilizarea de materiale naturale, cu durată de viață lungă și cu un impact redus asupra mediului pentru pavaje și mobilier urban. Elementele alese au rolul de a promova utilizarea durabilă a resurselor și reducerea cantității de deșeuri generate. - Pavajele permeabile permit apei de ploaie să se infiltreze în sol în loc să se scurgă direct în canalele de drenaj sau canalizare. Acest lucru reduce riscul de inundații și scade volumul de apă care trebuie gestionat prin sistemele de colectare a apei, care pot consuma energie. - Plantarea de arbori și vegetație în spațiul verde sau integrate în suprafețele cu pavaje permeabile, este facilitată absorbția dioxidului de carbon (CO₂) din atmosferă, contribuind la reducerea concentrației de gaze cu efect de seră. - Acces facil la stațiile de transport public și parcaje pentru biciclete pentru a încuraja utilizarea transportului public și a mijloacelor de transport nepoluante; - Corpurile de iluminat eficiente, cum ar fi LED-urile, care au un consum mult mai mic de energie electrică în comparație cu sursele de iluminat tradiționale. Aceasta reduce necesitatea producerii de energie electrică, care în multe cazuri implică arderea de combustibili fosili și emisia de dioxid de carbon. De asemenea acestea pot fi programate să ajusteze nivelul de lumină în funcție de necesități. - Colectarea selectivă și reciclarea reduc cantitatea de deșeuri care ajung la depozitele de gunoi sau incineratoare. Prin proiect sunt dispuse corpuri de colectare selectivă a gunoierului în toate zonele de acumulare de persoane; Soluțiile propuse se adaptează la schimbările de mediu prin: - Plantarea unor specii de arbori indigene, care sunt rezistente condițiilor de mediu existente; - Anticiparea schimbărilor de mediu și proiectarea unor sisteme adaptate la: (i) Creșterea temperaturii globale - Arborii oferă umbră contribuind la combaterea încălzirii și mărirea zonelor de umbră. - Speciile foioase de arbori propuși își pierd frunzele în perioada rece și astfel permit expunerea la soare a suprafețelor în anotimpul rece; - Plantarea suprafețelor verzi cu arbuști și plante perene (nu exclusiv gazon) reduce risul de supraîncălzire a solului. (ii) Schimbări de condiții de climă. - Implementarea sistemelor de colectare a apei de ploaie și a soluțiilor de drenaj durabile ajută la gestionarea efectelor ploilor abundente sau a secetelor. - Se utilizează plantele rezistente la secetă și sisteme de irigare eficiente, cu senzori și programatoare, astfel încât elementele de peisaj incluse în proiect să facă față unor perioade de secetă sau inundații. - Sistemele de iluminat eficiente sunt proiectate pentru a furniza iluminat direcționat, evitând dispersarea inutilă a luminii în mediu și oferind o vizibilitate mai bună în condiții meteo dificile, cum ar fi ceața sau ninsoarea. - Pavajele permeabile sunt eficiente în gestionarea inundațiilor prin absorbția și stocarea temporară a apei de ploaie, reducând astfel riscul inundațiilor în perioadele de precipitații intense sau în cazul creșterii nivelului apei. - Permeabilizarea solului (pavaj permeabil și spații verzi)

permite absorbția apei în subsol pe suprafețe mari, astfel fiind asigurat aportul de apă proaspătă la rezervele de apă subterană. Totodată se reduce riscul de deshidratare /secare a solului. (iii) Schimbări în ecosisteme și biodiversitate. - În designul spațiilor publice, se crează habitate naturale pentru a sprijini biodiversitatea locală și pentru a ajuta speciile să se adapteze la schimbările climatice. (iv) Creșterea conștientizării - Colectarea selectivă implică adesea educația și informarea comunității cu privire la importanța reciclării și a gestionării responsabile a deșeurilor. Acest lucru poate duce la schimbări de comportament pe termen lung în ceea ce privește consumul și producerea de deșeuri; - Introducerea de panouri informative referitoare la speciile protejate și speciile de plante introduse în amenajarea spațiului; - Reducerea zonelor cu acces liber auto face loc mijloacelor de transport alternative nemotorizate și mărește suprafața pentru alte activități comunitare, culturale și sociale. Analiza integrală DNSH este prezentată pe lag în cadrul documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie

Descriere

Reabilitarea sitului UNESCO Biertan implică gestionarea eficientă a proiectului, prin alocarea de resurse umane capabile și suficiente. În acest sens vor fi implicate 2 echipe de proiect având ca principală responsabilitate managementul implementării proiectului. Din partea beneficiarului, UAT Biertan, va fi număr o echipă de proiect formată din minim 4 persoane: manager de proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic și responsabil de marketing. *Managerul de proiect va fi responsabilul principal și liderul echipei de management a proiectului. El asigură implementarea corectă și în timp util a proiectului, monitorizând activitățile, gestionând resursele, și asigurând conformitatea cu regulamentele și legislația. Managerul de proiect este, de asemenea, implicat în achizițiile publice și asigură comunicarea cu toate părțile interesate. *Responsabilul financiar lucrează sub directă subordonare a Managerului de Proiect și se ocupă de aspectele financiare ale proiectului. El verifică bugetele, monitorizează fluxurile de numerar, întocmește documentele financiare, și asigură că cheltuielile sunt în concordanță cu normele legale și contractele încheiate. De asemenea, el gestionează plățile și decontările și se ocupă de evidența cheltuielilor pe surse de finanțare. * Responsabilul tehnic, subordonat de asemenea, Managerului de Proiect, coordonează aspectele tehnice ale proiectului. El se asigură că comunicarea cu partenerii este eficientă, efectuează raportări tehnice, și monitorizează progresul tehnic al proiectului. Responsabilul Tehnic inițiază acțiuni corective și preventive pentru a îmbunătăți eficiența proiectului. *Responsabilul de marketing, se asigură de implementarea corectă a Planului de Marketing, coordonează campaniile de marketing din cadrul proiectului, menține legăturile cu presa, verifică și aprobă toate materialele de promovare realizate în cadrul proiectului. De asemenea, acesta va fi responsabil de menținerea relațiilor cu partenerii transnaționali și va coordona realizarea activităților de digitalizare. Ulterior, semnării contractului de finanțare, se va desemna o persoană responsabilă de implementarea proiectului și din partea partenerului Biserica Evanghelică Fortificată, persoană ce va coordona implementarea partenerului în activitățile soft realizate, se va asigura de implementarea corectă a măsurilor de digitalizare privind Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate, precum și de activitățile de marketing care privesc situl rural UNESCO și implicit Biserica Evanghelică Fortificată. Având în vedere complexitatea proiectului, UAT Biertan, are în vedere contractarea unor servicii de specialitate privind managementul investiției. Se va selecta, o societate specializată în management de proiect cu experiență în proiecte similare cu finanțare nerambursabilă. Această entitate va furniza consultanță și gestionare de proiect pe toată durata implementării. Aceasta va lucra conform unui plan de acțiune bine definit, inclusiv realizarea cererilor de rambursare și raportări financiare. Echipa de proiect din partea Solicitantului va monitoriza și evalua activitatea consultantului pentru a se asigura că proiectul avansează conform planului. Monitorizarea și controlul activității contractului care furnizează servicii de management pentru proiectul de reabilitare a sitului UNESCO Biertan sunt esențiale pentru asigurarea succesului și conformității proiectului. Astfel, pentru monitorizarea și controlul contractantului care va furniza servicii de management se va dezvolta un plan de monitorizare și control care să identifice obiectivele specifice, termenele limită, și procedurile de raportare. Acest plan va servi ca ghid pentru evaluarea activităților contractuale. Se vor organiza întâlniri periodice cu furnizorul pentru a discuta progresul, rezolvarea problemelor, și alinierea cu obiectivele proiectului. Aceste întâlniri vor facilita comunicarea și vor oferi oportunitatea de a lua măsuri corective rapid. Comunicarea deschisă și constantă între beneficiar și furnizor este esențială. Orice problemă sau întârziere ar trebui adusă la cunoștința imediată a părților implicate pentru a putea fi soluționată rapid. Orice problemă sau întârziere ar trebui adusă la cunoștința imediată a părților implicate pentru a putea fi soluționată rapid. Prin implementarea acestor măsuri de monitorizare și control, se va asigura că contractul care furnizează servicii de management pentru proiectul de reabilitare a sitului UNESCO Biertan este gestionat eficient, că se respectă termenele și că se obțin rezultatele dorite în conformitate cu obiectivele proiectului. UAT Biertan în calitate de lider al parteneriatului și PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. BIERTAN, în calitate de partener au o strategie clară de implementare ce cuprinde următoarele etape principale: 1. Stabilirea echipei de implementare a proiectului 2. Repartizarea sarcinilor 4. Stabilirea unui calendar de realizare a activităților Totodată, având în vedere importanța realizării activităților soft în cadrul acestei investiții, prin planul de marketing s-a prevăzut de asemenea o strategie clară a monitorizării implementării activităților (pag 7 și 8 din Planul de marketing) astfel: MONITORIZAREA REZULTATELOR OBTINUTE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MARKETING Unitatea Administrativ Teritorială Biertan, va avea principalele atribuții în monitorizarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării planului de marketing. 1. Stabilirea indicatorilor de performanță care vor include: 1.1. Numărul anual de turiști 1.2. Veniturile generate 1.3. Impactul asupra comunității locale 1.4. Feedback-ul turiștilor 2. Colectarea datelor 2.1. Date statistice privind numărul de turiști, numărul înnoptărilor și perioade de sedere 2.2. Analiza datelor economice la nivelul UAT 2.3. Prin sondaje și formulare de feedback care vor fi distribuite în cadrul evenimentelor desfășurate 3. Raportare periodică: 3.1. Se vor realiza rapoarte anuale prin care se vor raporta rezultatele obținute ca urmare a implementării planului de marketing 4. Feedback și sondaje de satisfacție: 4.1. Se va solicita și colecta feedback de la turiști și de la comunitatea locală pentru a evalua nivelul de satisfacție și pentru a identifica eventualele probleme sau îmbunătățiri necesare. MĂSURILE DE REMEDIERE PROPUSE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE REZULTATELE OBTINUTE DIFERĂ SENSIBIL DE

REZULTATELE PRECONIZATE Atunci când rezultatele obținute din implementarea planului de marketing pentru Reabilitarea sitului UNESCO Biertan diferă semnificativ de rezultatele preconizate, este crucial să se ia măsuri de remediere pentru a corecta situația și pentru a atinge obiectivele stabilite. Se propun următoarele măsuri: 1. Analiză detaliată a cauzelor: Identificarea și analizarea cu atenție a cauzelor care au dus la discrepanța dintre rezultatele obținute și cele preconizate. Este important să se înțeleagă ce nu a funcționat și de ce. 2. Reevaluarea planului de marketing: Revizuirea și actualizarea planului de marketing în funcție de noile cunoștințe și informații obținute din analiza cauzelor. Este posibil să fie necesară ajustarea strategiei, tacticile sau bugetul. 3. Realocarea resurselor: Dacă este necesar, se va lua în considerare realocarea resurselor pentru a se concentra pe strategiile sau canalele de marketing care au avut cel mai mare impact și să reducă resursele alocate acolo unde nu au dat rezultate. 4. Comunicarea cu echipa de marketing: Se va asigura un canal de comunicare eficient și transparent cu echipa de marketing. Se vor organiza ședințe periodice pentru evaluarea rezultatelor și dacă este cazul pentru găsirea unor soluții de remediere a planului. 5. Reevaluarea bugetului: Dacă rezultatele sunt sub așteptări, este posibil să fie necesară o reevaluare a bugetului pentru a asigura suficiente resurse pentru implementarea noilor strategii sau pentru corectarea problemelor identificate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

A fost întocmit Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI în baza contractului de proiectare nr 22/2751 din 03.07.2023, de către SC VITAMIN ARCHITECTS SRL. Ulterior s-a realizat documentația tehnică faza Proiect tehnic și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Au fost obținute toate avizele necesare în baza certificatului de urbanism și s-a emis Autorizația de construire nr. 34/3638 din 07.09.2023

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Documentatia tehnico-economica si bugetul proiectului conform devizului general de la faza PT, au fost aprobate prin HCL nr. 75/08.09.2023.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Proiectul "Reabilitare sit UNESCO Biertan" propune investiții în amenajarea obiectivului de patrimoniu cultural UNESCO. Satul Biertan este declarat sit UNESCO "Sate cu biservici fortificate din Transilvania" fiind înscris în lista Patrimoniului Mondial în anul 1999 cu codul 596 bis. Obiectivul este clasat în Lista Monumentelor istorice la poziția 503 "SB-II-s-A-12327" Situl rural Biertan, sat Biertan, comuna Biertan, Sit delimitat cf. aviz nr. 811/E/1998 al Ministerului Culturii sec. XVI-XIX. Se anexează adresa nr. 5739 din 04.09.2023 emisă de Institutul Național al Patrimoniului, privind Planul de situație/încadrare vizat de INP privind localizarea obiectivelor de tip ansamblu/sit clasat în Lista Monumentelor istorice. În prezent Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate se află într-o stare bună de funcționare, iar în cursul anului 2023 au fost reluate lucrările de execuție conform Autorizației de construire nr. 127/04.07.2023, care vizează reabilitarea, conservarea și restaurarea ansamblului Bisericii Fortificate și a sediului episcopal Biertan. Proiectul propune investiții care pun în valoare atât Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate, cod LMI SB-II-m-A-12328, cât și întregul sit Biertan, cu accent pe completarea experienței turistice din zonă prin crearea de spații culturale, expoziționale și de agrement, care implică activ comunitatea locală și aduc un plus de valoare. Investiția propune reactivarea zonei centrale a sitului Biertan prin crearea unor spații culturale, expoziționale și de agrement omogene, concentrate în jurul Bisericii Evanghelice Fortificate. Spațiile propuse spre intervenție urmăresc punerea în valoare unor zone importante din zona istorică centrală a sitului și anume: Zona 1 Piața centrală 1 Decembrie Se propune amenajarea pieței pentru transformarea acesteia într-un loc multifuncțional, socio-cultural. Dotarea pieței centrale cu mobilier urban, cum ar fi bănci, mese, scaune și coșuri de gunoi, va crea un mediu confortabil și primitor pentru localnici și turiști. Aceasta va încuraja oamenii să petreacă mai mult timp în piață, să se odihnească, să socializeze și să se bucure de atmosfera locală. Această zonă va deveni nucleul cultural al zonei, unde se vor desfășura majoritatea activităților socio-culturale. Zona 2 Piața Farmacistului Până nu demult, un punct de atracție turistică îl constituia farmacia de plante medicinale. Farmacia din Biertan este cea mai veche farmacie rurală din Transilvania, a fost deschisă în anul 1809 de către farmacistul Johannes Jikeli într-o casă cu arhitectură tipică săsească, datată în 1571. Datorită lipsei de investiții în această zonă dar și a lipsei promovării obiectivului, acesta nu și-a mai păstrat identitatea. Deoarece comuna Biertan era recunoscută pentru plantele medicinale și preparatele din acestea, se propune revitalizarea zonei prin amenajarea unei mici grădini de plante medicinale, care să reactiveze interesul turiștilor în acest domeniu și să scoată în evidență istoria Biertanului privind farmacia de plante medicinale. Zona 3 Zona expozițională 1 Decembrie Amenajarea unei zone expoziționale în Piața centrală 1 Decembrie din Biertan, care pune în valoare zidurile bisericii, va oferi vizitatorilor posibilitatea de a se apropia și a admira arhitectura și istoria acestui important monument. Expoziția poate cuprinde informații și ilustrații despre construcția și evoluția zidurilor, precum și despre importanța lor în contextul fortificației dar și alte informații relevante despre situl Biertan. Zona 4 Zonă de promenadă 1 Decembrie - Amenajarea acestei zone are ca scop principal punerea în valoare a obiectivului și crearea unor experiențe plăcute pentru turiști precum și crearea unei zone de propice pentru desfășurarea unor activități menite să pună în valoare situl UNESCO. Zona 5 Zona cântarului (Al I Cuza) - Acest simbol va fi reînviat în cadrul unei tabere de creație prin implicarea comunității locale și sub îndrumarea unor arhitecți voluntari și va servi ca spațiu autentic pentru desfășurarea unor mici evenimente tematice legate de târguri și comerț tradițional. Proiectul propune o serie de activități soft prin implicarea directă și indirectă a comunității locale, a Bisericii Evanghelice Fortificate Biertan dar și ale altor entități/grupuri de interes local precum: 1. Realizare concurs de tip Treasure-Hunt - Această activitate este gândită ca un joc de vânătoare a comorilor, care implică explorarea satului Biertan, a sitului UNESCO și descoperirea unor locații și detalii mai puțin cunoscute de turiști: cum ar fi zona cântarului, cea mai veche farmacie săsească din Transilvania, istoria donariului etc. Participanții vor fi ghidați de indicii și provocări, încurajându-i să descopere istoria, cultura și patrimoniul local. La finalul concursului, participanții vor fi premiați cu obiecte artizanale lucrate manual de comunitatea locală. 2. Festivalul Transilvania Multiculturală - Această activitate se concentrează pe promovarea diversității culturale și istorice din regiunea Transilvania. Este un eveniment de anvergură, ce va fi desfășurat pe o perioadă de două zile și va cuprinde activități precum: drumetii, tururi arhitecturale ale satului Biertan, conferințe, program artistic multicultural, concursuri gastronomice etc. 3. Expoziție interactivă „Descoperă Biertan” - Expoziția este gândită ca o experiență tematică interactivă, combinând elemente vizuale, audio și tactile pentru a crea o legătură profundă între vizitatori și patrimoniul local. Expoziția va include și reconstituiri filmate și proiectate a unor momente definitorii din istoria Biertanului, cu scop educațional și de interacțiune dinamică cu publicul vizitator. Panourile din cadrul expoziției vor cuprinde și coduri QR care direcționează vizitatorii spre secțiuni mai detaliate din cadrul secțiunii dedicate pentru turism din site. 4. Curs informal de ghizi turistici - Acest curs va fi o oportunitate pentru localnici să învețe despre istoria, arhitectura și poveștile semnificative ale sitului UNESCO Biertan. Prin învățarea abilităților de ghidaj turistic, locuitorii pot deveni ambascadori ai comunității locale și pot oferi turiștilor experiențe autentice și captivante. 5. Ateliere de artă și meșteșug local - Prin organizarea unor ateliere de meșteșug local, comunitatea Biertan poate oferi o platformă prin care persoanele din grupurile defavorizate pot învăța abilități tradiționale și artizanale specifice zonei. Aceste ateliere vor include prelucrarea fierului, ceramica, țesutul tradițional și alte practici meșteșugărești care fac parte din patrimoniul cultural local. Participanții vor avea ocazia să-și dezvolte competențele, să-și descopere talentele și să se implice în conservarea tradițiilor comunității. Ulterior, aceștia vor avea posibilitatea să își expună produsele prin spațiile special

gândite pentru aceștia în zona centrală. 6. Tabără de creație - Prin colaborarea cu studenții de la Universitățile de Arhitectură și cu reprezentanți ai Direcției Județene de Cultură Sibiu, organizarea unei tabere de creație devine o oportunitate inovatoare. Participanții vor fi ghidați să utilizeze patrimoniul Biertanului ca sursă de inspirație pentru proiecte artistice. Un exemplu este transformarea vechiului cântar folosit în trecut pentru comerț într-o operă de artă care să reflecte istoria și tradițiile locale. Parteneriate transnaționale: comuna Biertan a primit acordul de colaborare din partea unor regiuni similare din Cipru și Italia. Comuna Biertan va putea beneficia de experiența Consiliului Regional de Turism Pafos din Cipru, a Comune di Castiglione d'Orcia și Comune di San Gimignano din Italia. Pentru creșterea capacității administrative se propune realizarea următoarelor activități: 1. Elaborare Strategie de dezvoltare turistică și culturală Biertan - o strategie de dezvoltare turistică este un instrument vital pentru gestionarea și dezvoltarea cu succes a industriei turismului într-o destinație. Aceasta asigură că beneficiile turismului sunt maximizate în mod sustenabil, protejând în același timp resursele locale și promovând identitatea culturală. 2. Elaborare plan cultural și organizare evenimente - Elaborarea unui plan cultural și organizarea de evenimente pentru o comună precum Biertan va juca un rol crucial în dezvoltarea comunității, promovarea culturii locale și consolidarea legăturilor între locuitori, contribuind la creșterea capacității administrative privind gestionarea activităților socio-culturale. 3. Elaborarea unor politici și mecanisme clare și transparente privind egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul UAT Biertan - elaborarea unei metodologii privind adoptarea politicii și mecanismelor pentru egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale este esențială pentru promovarea unei guvernări locale corecte, deschise și echitabile, care să servească interesele tuturor cetățenilor în cadrul unei UAT precum Biertan. Creșterea capacității administrative prin elaborarea unei strategii de dezvoltare turistică și culturală pentru Biertan, elaborarea unui plan cultural și organizarea de evenimente, precum și dezvoltarea unor politici și mecanisme clare și transparente pentru egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Biertan poate contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă și la promovarea unei comunități mai incluzive și mai prosper. Suprafața proiectată a suferit modificări datorită unor corecturi de geometrice a suprafețelor efectuate ulterior, rezultând unele suprafețe proiectate și neacoperite de CF. Situația a fost remediată prin diminuarea suprafeței proiectate cu 172mp, reprezentând 1,064% din totalul suprafeței proiectate. Indicatorii tehnici inițiali: Suprafața afectată de lucrări 16164 mp (Z1 - 7120mp, Z2 - 683mp, Z3-2343 mp, Z4-4083 mp, Z5 - 1935mp) Indicatorii tehnici se prezintă astfel: Suprafața afectată de lucrări 15992 mp (Z1 - 7112 mp, Z2 - 683mp, Z3-2343 mp, Z4-3995 mp, Z5 - 1859mp), din care: Zonă Pietonală: 9101 mp acces doar pentru riverani, Zonă verde - 3895 mp, Arbori: 131 buc , Parcări 19 (2 pentru persoane cu dizabilități în profilul stradal)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO77 - RCO77_Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (situri culturale și turistice) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 1,000 Unitate de măsură: situri culturale și turistice Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
---	--	---

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO77_Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (situri culturale și turistice) (situri culturale și turistice)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** situri culturale și turistice

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR77 - RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 59.235,000 Unitate de măsură: vizitatori/an Valoare de bază: 35.900,000	An referință valoare de bază: 2022 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
--	--	--

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **59.235,00** vizitatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

COMUNA BIERTAN / administrativ

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii cercetare arheologică preventivă	Servicii cercetare arheologică preventivă	Servicii	Achiziție directă	Iunie 2024	RON	235.000,00	44.650,00	279.650,00
Servicii în materie de securitate și sănătate în muncă	Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă	Servicii	Achiziție directă	Mai 2025	RON	65.455,30	12.436,51	77.891,81
Servicii privind acțiunile de comunicare dedicate sitului UNESCO	Servicii de comunicare conform Planului de acțiuni de comunicare dedicate	Servicii	Achiziție directă	Martie 2025	RON	208.100,00	39.539,00	247.639,00
Servicii de tipărire	- tipărire de ghiduri, manuale, alte publicații care documentează intervențiile și acțiunile realizate rezultate în urma defășurării activităților cu partenerii transnaționali	Servicii	Achiziție directă	aprilie 2027	RON	20.000,00	3.800,00	23.800,00
Servicii diverse privind parteneriatele transnaționale	- participare la activități comune - organizarea de vizite de documentare - participarea la activități de educație formală și instruire	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2025	RON	113.992,83	21.658,64	135.651,47
Servicii organizare evenimente cultural-artistice	Servicii de specialitate privind realizarea activităților soft propuse în cadrul proiectului	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2026	RON	270.000,00	51.300,00	321.300,00
Servicii de specialitate pentru elaborarea unor politici și mecanisme clare și transparente privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul UAT Biertan	Servicii de consultanță privind elaborarea unor politici și mecanisme clare și transparente privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul UAT Biertan	Servicii	Achiziție directă	iulie 2024	RON	25.000,00	4.750,00	29.750,00
Servicii de specialitate pentru elaboare plan cultural și organizare evenimente	Servicii de specialitate privind Elaboarea unui plan cultural și organizare evenimente	Servicii	Achiziție directă	septembrie 2025	RON	25.000,00	4.750,00	29.750,00
Servicii de specialitate pentru Elaborare Strategie de dezvoltare turistică și culturală Biertan	Servicii de consultanță privind elaborarea unei Strategii de dezvoltare turistică și culturală pentru Biertan	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2025	RON	40.000,00	7.600,00	47.600,00
Servicii digitalizare	Achiziționare servicii de specialitate privind scanarea 3D a obiectivului de patrimoniu reabilitat (zona centrala sit UNESCO Biertan)	Servicii	Achiziție directă	Septembrie 2026	RON	210.000,00	39.900,00	249.900,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	Asistența tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea la fazele de execuție	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	August 2024 - Ianuarie 2025	RON	261.821,18	49.746,02	311.567,20
Servicii de dirigenție de șantier	Servicii de dirigenție de șantier	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2025 - Mai 2025	RON	261.821,18	49.746,02	311.567,20
Execuție lucrări privind investiția "Reabilitare sit UNESCO Biertan"	Lucrări	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	Iunie 2024 - Mai 2025	RON	19.139.417,59	3.636.489,34	22.775.906,93
Servicii de informare și publicitate	Servicii de informare și publicitate conform activităților prevăzute în cadrul proiectului	Servicii	Achiziție directă	Iunie 2024	RON	44.383,33	8.432,83	52.816,16
Servicii de consultanță privind managementul investiției	Consultanță privind managementul investiției	Servicii	Achiziție directă	Aprilie 2024	RON	260.000,00	49.400,00	309.400,00
Servicii de verificare tehnică a proiectului	Verificare tehnică a proiectului și a detaliilor de execuție	Servicii	Achiziție directă	Septembrie 2023	RON	20.000,00	3.800,00	23.800,00
Servicii de proiectare PT pentru spații publice	Servicii de proiectare faza DTAC, DTOE, PTh, pentru proiectul "Reabilitare sit UNESCO Biertan"	Servicii	Achiziție directă	23.08.2023	RON	270.000,00	51.300,00	321.300,00
Consultanță întocmire documentații obținere finanțare prin PRC, P7-O Regiune cu Turism Sustenabil	Consultanță privind elaborarea cererii de finanțare și a tuturor formularelor și declarațiilor specifice	Servicii	Achiziție directă	01.08.2023	RON	250.000,00	47.500,00	297.500,00
Studiu de fezabilitate cu elemente DALI pentru investiția „Reabilitare Sit UNESCO Biertan”	Servicii elaborarea documentație tehnico-economică faza SF mixt	Servicii	Achiziție directă	03.07.2023	RON	269.800,00	51.262,00	321.062,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil marketing	243103_specialist marketing	Consilier primarie, administrator	204	România	-	BURDUHOS STELIAN-VASILE
Responsabil tehnic	214239_responsabil tehnic cu execuția	Inspector achizitii publice, Consilier, Asistent manager	72	România	-	MUNTEAN ALINA-FLORINA
Responsabil financiar	111211_consilier economic	Financiar, Contabilitate, Audit, Consultanta	366	România	-	TODEA ALEXANDRU STELIAN
Manager proiect	242101_manager proiect	Referent, Consilier	192	România	-	SUCIU TEODORA-MARIA

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Creșterea cu 65% a numărului de turiști

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 53 luni

Durată implementare: 44 luni

Activitate: III. Activități aferente serviciilor realizare înainte de depunerea cererii de finanțare

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 03-07-2023

Data finalizare: 09-2023

Durată: 3

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Realizare Studiu de fezabilitate cu elemente DALI pentru investiția „Reabilitare Sit UNESCO Biertan”	03-07-2023	12-09-2023	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	În baza contractului de prestări servicii încheiat cu SC VITAMIN ARCHITECTS SRL, s-a realizat documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI. Studiul de fezabilitate a fost realizat conform legislației în vigoare (HG907/2016) cuprinzând partea scrisă și partea desenată și studii de specialitate. În cadrul documentației au fost stabiliți principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și cuprinde soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice privind reabilitatea sitului UNESCO Biertan.
Elaborarea și depunerea cererii de finanțare	01-08-2023	09-2023	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Pentru elaborarea cererii de finanțare s-a încheiat un contract de consultanță cu o societate de profil. Echipa de consultanță, alături de echipa desemnată din partea beneficiarului, a colectat informațiile și documentele necesare pentru elaborarea cererii de finanțare. Au fost verificate condițiile de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru acest apel de proiecte. A fost analizată documentația tehnică și devizele proiectului și s-au completat secțiunile Formularului cererii de finanțare și anexele acesteia.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Elaborare documentație tehnico-economică faza PTh, inclusiv obținerea avizelor acordurilor si a Autorizației de Construire	28-08-2023	07-09-2023	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Aceasta activitate se referă la elaborarea propriu-zisă a documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic privind investiția "Reabilitare sit UNESCO Biertan" Proiectul tehnic verificat, avizat și aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentația scrisă și desenată pe baza căreia se execută lucrarea. Acesta activitate cuprinde următoarele etape: Etapa I: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție, în conformitate cu prevederile anexei nr. 9 a Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice Etapa II: proiectul tehnic de execuție care conține piesele scrise și desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile anexei 10 ale Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate. Detaliile de execuție vor fi elaborate odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acestora și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții. S-au obținut toate avizele, acordurile si autorizațiile necesare obiectivului de investiții.

Activitate: III. Activități aferente serviciilor demarate după semnarea contractului de finanțare

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2024

Data finalizare: 11-2027

Durată: 44

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Managementul implementării proiectului	04-2024	11-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Echipa din partea beneficiarului va fi formată din minim 4 membrii cu experiență în derularea unor proiecte de investiții cu finanțare europeană. Sarcinile fiecărui membru vor fi stabilite în cadrul fișelor de post. Având în vedere complexitatea investiției se vor contracta experți externi pentru a veni în sprijinul autorității în vederea implementării proiectului. Echipa de implementare raspunde în mod colectiv pentru realizarea proiectului. În cadrul sistemului de conducere executanții raspund în fața managementului, își programează lucrările conform indicațiilor acestuia, luând în considerare calendarul activităților.
Informare și publicitate	04-2024	11-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Se vor demara măsurile de informare și publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului și cu respectarea cerințelor Manualului de Identitate vizuală astfel: a) Publicare comunicate de presă : 1 comunicat de presă privind începerea proiectului , 1 comunicat privind progresul investitiei, 1 comunicat de presă privind finalizarea proiectului b) Comunicare în mediul on-line: 2 comunicate privind proiectul pe site-ul propriu, 2 postări pe două canale social media ale comunei Biertan privind începerea și finalizarea proiectului, 3 postări pe două canale social media ale comunei Biertan pentru ilustrarea progresului din cadrul proiectului, 1 comunicare privind descrierea proiectului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE. c) Panou permanent: 5 panouri permanente privind investiția în cele 5 zone de interventie
Semnarea contractului de finantare	04-2024	04-2024	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	-
Cercetare arheologică preventivă	07-2024	12-2024	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Potrivit avizului emis de Direcția județeană pentru cultură Sibiu nr. 175/Z/25.05.2023, pentru lucrarea "Reabilitare sit UNESCO Biertan" se impune obligativitatea desfășurării lucrărilor de cercetare preventivă sau supravegherea arheologică după caz. Cercetarea arheologică contractuală - este o activitate distinctă de execuția lucrărilor și se realizează, de către personalul de specialitate atestat și înregistrat în Registrul arheologilor, conform prevederilor Regulamentului săpăturilor arheologice din România, precum și cu respectarea normelor privind standardele și procedurile arheologice și în acord cu principiile Codului deontologic al arheologilor din România. Serviciile de cercetare arheologică preventivă vor fi efectuate cu respectarea legislației referitoare la Patrimoniul Arheologic (Ordonanța Nr. 43 din 30 ianuarie 2000 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, actualizată cu modificările și completările prevăzute în: - Ordonanța Guvernului nr. 13/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007), în condițiile stabilite de Regulamentul Săpăturilor Arheologice din România și conform Standardelor și Procedurilor Arheologice. La finalizarea supravegherii/cercetării arheologice, specialiștii au obligația de a redacta raportul. Un exemplar al acestuia este depus la Direcția județeană pentru Cultură, iar un alt exemplar este înmănat beneficiarului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Asistenta tehnica din partea proiectantului	08-2024	12-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Asistenta tehnica se va desfasura pe toata durata de executie a proiectului, si va veni în sprijinul cresterii nivelului de expertiza a beneficiarilor. Va presupune identificarea si punerea la dispozitie participantilor in proiect a informatiilor privind cele mai bune practici din domeniu: asigurarea instruirii necesare pentru o buna administrare a proiectului, consultatii tehnice in derularea activitatilor.
Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier	04-2025	12-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Dirigentia de santier va fi realizata pe toata durata de realizare a lucrarilor de executie si va asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de constructii, optimizand cheltuielile cu investitiile.
Servicii de asistenta coordonator in materie se securitate și sănătate	05-2025	12-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Realizeaza coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca in faza de executie a lucrărilor

Activitate: I. A. Activități vizând conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 06-2024

Data finalizare: 12-2026

Durată: 31

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Execuție lucrări privind investiția de baza - reabilitare, conservare și valorificarea durabilă a sitului UNESCO Biertan	06-2024	12-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	-
Furnizarea și punerea în funcțiune a dotărilor	11-2025	12-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	-

Activitate: II.C Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului / sitului de patrimoniu vizat de intervenție

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 06-2024

Data finalizare: 11-2027

Durată: 42

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detalii
Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului / sitului de patrimoniu vizat de intervenție	06-2024	11-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	În conformitatea cu planul de marketing și cu prevederile Ghidului Solicitantului va realiza afișarea corespunzătoare a elementelor de identitate vizuală obligatorii și se vor respecta măsurile de comunicare și vizibilitate obligatorii cuprinse în Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în Manualul de identitate vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027, publicat pe pagina www.regiocentru.ro , precum și instrucțiunile emise de AM. Aceasta activitate cuprinde inclusiv acțiunile de comunicare/promovare, care vor fi prevăzute în Planul de acțiuni de comunicare dedicate sitului UNESCO precum: -Organizarea unui eveniment cu minim 30 de participanți cu ocazia finalizării proiectului, în cadrul acestuia vor fi invitați să participe reprezentanți ai Comisiei Europene, Guvernului României și ai autorității de management -realizarea a 2 clipuri de prezentare pe perioada de implementare a proiectului carpentru ilustrarea progresului înregistrat -realizarea unui clip de promovare la finalizarea proiectului care va cuprinde cadrele filmate pe parcursul implementării proiectului - Promovarea proiectului prin campanii derulate prin social media; postările vor avea la bază pozele și clipurile realizate pentru ilustrarea progresului din cadrul proiectului - se vor demara minim 3 campanii de promovare în acord cu Planul de Marketing

Activitate: II.D Activități de creștere a capacității administrative (inclusiv de cooperare transfrontalieră și transnațională)

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 07-2024

Data finalizare: 01-2026

Durată: 19

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Elaborarea unei metodologii privind adoptare unor politici și mecanisme clare și transparente privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul UAT Biertan	07-2024	12-2024	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	Elaborarea unei metodologii privind adoptarea unor politici și mecanisme clare și transparente privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale (UAT), cum ar fi Biertan, are un rol crucial în asigurarea unei guvernări locale corecte și echitabile. Metodologia contribuie la promovarea egalității de șanse în rândul tuturor locuitorilor din UAT Biertan. Acest lucru înseamnă că fiecare persoană, indiferent de sex, vârstă, etnie, orientare sexuală sau orice altă caracteristică, trebuie să aibă aceleași șanse de a beneficia de resursele și oportunitățile oferite de comunitate. Metodologia ajută la identificarea și prevenirea practicilor discriminatorii din cadrul administrației locale și în furnizarea serviciilor publice. Ea poate stabili criterii clare pentru a evalua și aborda potențialele situații de discriminare. O metodologie bine definită oferă un cadru transparent pentru luarea deciziilor și elaborarea politicilor locale. Acest lucru asigură că procesul de luare a deciziilor este accesibil pentru toți cetățenii și că aceștia pot participa activ în acest proces. Aceasta va fi aliniată cu legislația națională și internațională privind drepturile omului și să asigure respectarea acestor drepturi în cadrul administrației locale și în furnizarea serviciilor publice și va include instrumente pentru evaluarea impactului politicilor și a măsurilor luate în ceea ce privește egalitatea de șanse și nediscriminarea. În concluzie, elaborarea unei metodologii privind adoptarea politicii și mecanismelor pentru egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale este esențială pentru promovarea unei guvernări locale corecte, deschise și echitabile, care să servească interesele tuturor cetățenilor în cadrul unei UAT precum Biertan.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Elaborare Strategie de dezvoltare turistică și culturală Biertan	01-2025	12-2025	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare turistică și culturală pentru comuna Biertan poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra comunității, economiei și patrimoniului cultural, contribuind la creșterea calității vieții locuitorilor și la promovarea valorilor locale într-un context mai larg. O strategie de dezvoltare turistică și culturală bine pusă la punct poate contribui la îmbunătățirea imaginii comunei Biertan și la consolidarea reputației acesteia pe plan național și internațional. Strategia turistică va îngloba propunerile provenite din consultările publice privind dezvoltarea turistică a zonei și va dezvolta brandul sitului. Elaborarea strategiei va implica comunitatea locală în procesul decizional și îi va încuraja să se implice în dezvoltarea și implementarea proiectelor culturale și turistice. Aceasta strategie va contribui la planificarea, organizarea și dezvoltarea durabilă a sectorului turistic, având în vedere beneficiile economice, sociale și culturale, dar și impactul asupra mediului. Strategia stabilește obiectivele, direcțiile și prioritățile pentru dezvoltarea sectorului turistic în situl rural Biertan și va oferi un cadru pentru luarea deciziilor și pentru identificarea resurselor necesare pentru a atinge aceste obiective. Strategia va putea contribui inclusiv la ajută la atenuarea fluctuațiilor sezoniere ale turismului prin propunere a unor măsuri corespunzătoare. În concluzie, o strategie de dezvoltare turistică este un instrument vital pentru gestionarea și dezvoltarea cu succes a industriei turismului într-o destinație. Aceasta asigură că beneficiile turismului sunt maximizate în mod sustenabil, protejând în același timp resursele locale și promovând identitatea culturală.
Elaboare plan cultural și organizare evenimente	09-2025	01-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Elaborarea unui plan cultural și organizarea de evenimente pentru o comună precum Biertan va juca un rol crucial în dezvoltarea comunității, promovarea culturii locale și consolidarea legăturilor între locuitori, contribuind la creșterea capacității administrative privind gestionarea activităților socio-culturale. Se vor contracta specialiști care să ofere îndrumare și sprijin pentru elaborarea unui plan cultural individualizat sitului. Planul cultural va fi construit în baza planului de marketing și ținând cont de toate activităților soft și evenimentele propuse în cadrul proiectului. Un plan cultural bine conceput va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la promovarea patrimoniului cultural local și va servi UAT-ului pe termen îndelungat.

Activitate: I. B. Activități complementare / auxiliare investiției de bază

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-2025

Data finalizare: 08-2026

Durată: 20

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Execuție lucrări complementare investiției de bază	01-2025	08-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	COMUNA BIERTAN / administrativ	-

Activitate: II. A. Activitățile de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 04-2026

Data finalizare: 09-2027

Durată: 18

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Festival Transilvania Multiculturală	04-2026	10-2026	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Această activitate se concentrează pe promovarea diversității culturale și istorice din regiunea Transilvania. Prin organizarea de evenimente culturale, expoziții, prezentări și spectacole, comunitatea Biertan poate să-și prezinte bogăția culturală și să atragă atenția asupra influențelor și contribuțiilor diferitelor grupuri etnice și comunități care au coexistat în zonă. Este un eveniment de anvergură, ce va fi desfășurat pe o perioadă de două zile și va cuprinde activități precum: drumeții pe traseele Via Transilvanica tururi arhitecturale ale satului Biertan conferințe pe teme de conservare și valorificare a patrimoniului local târg de producători locali în ambele zile ale festivalului ateliere interactive și educaționale pentru copii program artistic multicultural concursuri gastronomice cu degustare pentru public (mâncare gătită și dulciuri de casă specifice zonei) Festivalul reprezintă un prilej important de implicare a comunității, aceștia având posibilitatea să își expună produsele locale și să fie implicați direct în dezvoltarea programului și a tipurilor de activități derulate. Evenimentul își propune realizarea de punți între comunitatea locală și vizitatori, prin crearea unui cadru de interacțiune prin care să se poată realiza schimburi culturale, descoperirea patrimoniului local și creșterea atractivității zonei prin experiențele disponibile. De asemenea este și o oportunitate pentru tinerii din comună de a se implica ca și voluntari în derularea diferitelor sarcini necesare pentru buna desfășurare a evenimentului, o experiență care contribuie la dezvoltarea de aptitudini precum munca în echipă, asumarea de responsabilități, comunicare și leadership. Conferințele pe teme de conservare și valorificare a patrimoniului local aduc împreună experți de la nivel regional, național și internațional pentru dezbateri și schimburi de bune practici în domeniu, cu scopul de a informa și educa comunitatea locală vizavi de importanța menținerii elementelor de arhitectură locală, precum și despre oportunitățile și metodele prin care poate fi valorificată titulatura de sit UNESCO pentru dezvoltarea economică și socială a localității. Concursurile gastronomice au rolul de a oferi operatorilor locali din turism (pensiuni, case de oaspeți și puncte gastronomice locale) oportunitatea de a promova și de a expune într-o manieră interactivă, prin spectacol de gătit live, cele mai bune preparate cu specific local și să interacționeze direct cu vizitatorii la eveniment. UAT Biertan face parte din Ruta gastronomică a dulciurilor de casă, rută definită prin studiul realizat în cadrul proiectului LEADER GastroTour, derulat de către GAL Dealurile Târnavelor. Ca urmare a acestui proiect lucrăm la definirea și promovarea acestei rute gastronomice prin diferite contexte și prin dezvoltarea de produse turistice dedicate, parte dintr-un itinerariu zonal.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Curs informal de ghizi turistici	06-2026	08-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Acest curs va fi o oportunitate pentru localnici să învețe despre istoria, arhitectura și poveștile semnificative ale sitului UNESCO Biertan. Prin învățarea abilităților de ghidaj turistic, locuitorii pot deveni ambasadori ai comunității locale și pot oferi turiștilor experiențe autentice și captivante. Această inițiativă nu doar că adaugă o dimensiune educativă, dar poate ajuta la crearea unor surse de venit pe viitor, pentru localnici, aceștia având posibilitatea ulterioară acestei formări informale de bază, să fie asistați și îndrumați pentru parcurgerea unor cursuri certificate. Aceștia pot deveni colaboratori pentru agențiile care au deja inclus Biertan în pachetele lor turistice. Această activitate se adresează tuturor membrilor comunității Biertan, indiferent de statutul acestora și inclusiv persoanelor care provin din grupuri defavorizate. Ne dorim și introducerea unui modul de ghidaj cu limbajul semnelor, astfel încât o parte din ghizii noi formați să poată oferi și posibilitatea persoanelor cu dizabilități acces la astfel de experiențe.
Expoziție interactivă	09-2026	03-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Expoziția este gândită ca o experiență tematică interactivă, combinând elemente vizuale, audio și tactile pentru a crea o legătură profundă între vizitatori și patrimoniul local. Expoziția va include și reconstituiri filmate și proiectate a unor momente definitorii din istoria Biertanului, cu scop educațional și de interacțiune dinamică cu publicul vizitator. Panourile din cadrul expoziției vor cuprinde și coduri QR care direcționează vizitatorii spre secțiuni mai detaliate din cadrul secțiunii dedicate pentru turism din site. Acest tip de expoziție ar putea atrage turiști și ar putea servi totodată și ca sursă de învățare și inspirație pentru comunitatea locală. Elementele folosite în cadrul expoziției vor ține cont și de recomandările Organizației Mondiale a Turismului pentru Turism Accesibil, folosind astfel panouri de dimensiune mare, un format de text pentru citire ușoară, limbaj simplu, subtitrări, descrieri audio și Braille. Astfel, ne propunem proiectarea unor experiențe incluzive care să acopere o gamă largă de potențiali vizitatori, răspunzând la nevoile și preferințele acestora.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Treasure-Hunt Biertan	10-2026	07-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Această activitate este gândită ca un joc de vânătoare a comorilor, care implică explorarea satului Biertan, a sitului UNESCO și descoperirea unor locații și detalii mai puțin cunoscute de turiști: cum ar fi zona cântarului, cea mai veche farmacie săsească din Transilvania, istoria donariului etc. Participanții vor fi ghidați de indicii și provocări, încurajându-i să descopere istoria, cultura și patrimoniul local. La finalul concursului, participanții vor fi premiați cu obiecte artizanale lucrate manual de comunitatea locală. Această activitate poate promova turismul de explorare și poate atrage atât localnici, cât și turiști din afara comunității. Vânătoarea de comori urmărește de asemenea promovarea rutelor turistice și culturale din care face parte comuna Biertan, precum: ruta caselor săsești, Ruta Bisericii Fortificate din Transilvania, Ruta gastronomică a dulciurilor de casă etc. Această inițiativă are drept obiectiv principal să ofere turiștilor oportunitatea de a explora în profunzime situl UNESCO Biertan, depășind zona tradițională de interes, care este în prezent concentrată în special în jurul Bisericii fortificate. Ne dorim ca vizitatorii să aibă șansa de a se aventura în aspecte mai puțin cunoscute și mai puțin vizitate ale acestui loc bogat în istorie și cultură. Prin această activitate de tip Treasure-Hunt Biertan, dorim să îi provocăm pe turiști să descopere comorile ascunse ale întregului sit, explorând cu curiozitate și deschidere fiecare colț al acestei așezări vechi. Prin intermediul unor indicii și provocări inteligent plasate, turiștii vor putea să își dezvolte abilitățile de explorare și să-și testeze cunoștințele despre istoria și tradițiile locale. În acest mod, ne propunem să extindem aria de interes a vizitatorilor dincolo de Biserica fortificată și să încurajăm un turism mai profund și mai diversificat în zonă. Pe lângă acest aspect, este important să subliniem că această inițiativă contribuie la dezvoltarea turismului experimental. În loc să oferim doar trasee și informații tradiționale, dorim să le oferim turiștilor o experiență interactivă și captivantă. Prin abordarea "treasure-hunt", vizitatorii nu doar că învață despre istoria și cultura sitului UNESCO Biertan, ci și o trăiesc într-un mod personal și interactiv. Aceasta încurajează dezvoltarea abilităților de gândire critică și rezolvare de probleme, aducând o valoare educativă semnificativă pentru cei care participă. În concluzie, această activitate își propune să aducă o schimbare pozitivă în modul în care turiștii percep și interacționează cu situl UNESCO Biertan, deschizându-le porțile către o gamă mai largă de experiențe și cunoaștere autentică.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Ateliere de artă și meșteșug local	01-2027	09-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	fiind organizați în corporații încă de acum 700 de ani, apoi în bresle (rotari, cojocari, pielari, croitori, pânzari, cizmari), sașii de aici fiind incluși în primul Statut al Breslelor din cele Șapte Scaune (1376). Turismul și meșteșugul local sunt în continuare și astăzi motoare principale din strategia de dezvoltare a comunei Biertan, iar la nivelul comunei avem meșteșugari care își doresc să mențină vie practica meșteșugului și să ofere cunoștințele lor mai departe. Prin organizarea unor ateliere de meșteșug local, comunitatea Biertan poate oferi o platformă prin care persoanele din grupurile defavorizate pot învăța abilități tradiționale și artizanale specifice zonei. Aceste ateliere vor include prelucrarea fierului, ceramica, țesutul tradițional și alte practici meșteșugărești care fac parte din patrimoniul cultural local. Participanții vor avea ocazia să-și dezvolte competențele, să-și descopere talentele și să se implice în conservarea tradițiilor comunității. Ulterior, aceștia vor avea posibilitatea să își expună produsele prin spațiile special gândite pentru aceștia în zona centrală. Atelierele de artă și meșteșug aduc o serie de beneficii importante pentru participanți: Dezvoltarea exprimării non-verbale - antrenează partea dreaptă a creierului, care este responsabilă pentru emoții, sensibilitate estetică, viziune spațială și abstractizare. Întărirea stimei de sine - prin vizualizarea unui obiect (fie că este vorba de o figură sau de un desen) și realizarea acestuia cu propriile mâini și cu efort depus de ei, le oferă un sentiment important de încredere în abilitățile lor. Stimularea creativității - prin mici proiecte și utilizarea de diferite materiale și texturi care ajung să se materializeze în ceva tangibil. Stimularea dezvoltării psihomotorie - fiind vorba de o muncă manuală, în care trebuie să planifice pașii de urmat, aceste activități le stimulează dexteritatea mâinilor, coordonarea ochi-mână și le îmbunătățește motricitatea fină. Promovează înțelegerea efortului și îmbunătățirea răbdării Stimulează agilitatea și viteza mentală - prin lucru liber la propriile proiecte, luarea singuri de decizii și înțelegerea relațiilor cauză-efect. Învăță să lucreze în echipă - conștientizează că progresul este mai rapid când colaborează cu ceilalți.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Tabără de creație	01-2027	09-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Prin colaborarea cu studenții de la Universitățile de Arhitectură și cu reprezentanți ai Direcției Județene de Cultură Sibiu, organizarea unei tabere de creație devine o oportunitate inovatoare. Participanții vor fi ghidați să utilizeze patrimoniul Biertanului ca sursă de inspirație pentru proiecte artistice. Un exemplu este transformarea vechiului cântar folosit în trecut pentru comerț într-o operă de artă care să reflecte istoria și tradițiile locale. În vremurile trecute, Biertan era recunoscut în toată Transilvania ca un important centru de târg și schimb comercial. Încă din anul 1418, Biertan beneficia de privilegiul de a găzdui un târg săptămânal în fiecare sâmbătă, o inițiativă care a susținut prosperitatea sa economică. Pe vechea arteră denumită astăzi Alexandru Ioan Cuza, se găsea un cântar vechi, folosit în cadrul acelor târguri locale. Acolo, localnicii aduceau animalele și alte bunuri destinate schimbului comercial și le cântăreau pentru a stabili prețurile corecte. Așadar, această inițiativă nu numai că va revitaliza un element important al patrimoniului, ci și va încuraja creativitatea și colaborarea între diversele grupuri implicate. Într-adevăr, prin aceste activități, se urmărește să se creeze o legătură mai puternică între comunitatea locală și situl UNESCO Biertan. Prin implicarea directă a acestor grupuri defavorizate în întreținerea și promovarea patrimoniului local, aceste persoane vor dobândi o mai mare încredere în propriile lor capacități și vor simți că fac parte dintr-un efort colectiv de păstrare a moștenirii culturale. De asemenea, prin promovarea istoriei și semnificației cântarului în cadrul evenimentelor culturale, comunitatea va reuși să atragă atenția turiștilor și să ofere o experiență autentică și educativă.

Activitate: II. B Activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție. Activitățile de acest tip sunt obligatorii și vor include cel puțin reconstrucția digitală

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 09-2026

Data finalizare: 06-2027

Durată: 10

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Digitalizarea obiectivului de patrimoniu	09-2026	06-2027	Creșterea cu 65% a numărului de turiști	PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ COMUNA BIERTAN / administrativ	Digitalizarea obiectivelor de investiție precum Situl UNESCO Biertan și Ansamblul Bisericii fortificate Biertan va fi o inițiativă valoroasă pentru a promova patrimoniul cultural și istoric, precum și pentru a oferi experiențe interactive și educaționale pentru vizitatori. Se va realiza scanarea 3D a zonei de intervenție din situl UNESCO Biertan precum și Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate. Aceste modele pot fi folosite pentru a recrea realist structurile și detaliile acestor obiective. Se va dezvolta o hartă interactivă online care să permită vizitatorilor să exploreze zona sitului Biertan cu toate obiectivele pe care acest sit le are de oferit. Această hartă poate oferi informații detaliate despre obiectivele de interes, precum și despre activitățile și evenimentele locale. Se va realiza un ghid audio pentru turiști, disponibil în mai multe limbi, care să ofere informații istorice, culturale și arhitecturale despre Biserica fortificată Biertan și Situl UNESCO Biertan. Acest ghid poate fi accesat prin intermediul unei aplicații mobile sau a unui dispozitiv de închiriat la fața locului. De asemenea, puteți dezvolta un tur virtual 3D sau un tur video interactiv pentru a le permite vizitatorilor să exploreze obiectivele în detaliu. Se vor utiliza rețelele sociale, site-urile de turism și alte canale online pentru a promova aceste resurse digitale și pentru a atrage turiști interesați de patrimoniu și cultură. În paralel cu măsurile fizice de accesibilitate, proiectul propune digitalizarea sitului UNESCO, permițând persoanelor cu dizabilități să aibă o experiență virtuală a acestor locuri prin intermediul tehnologiei. Aceasta include un tur virtual și prezentări audio ghidate. Scopul final al acestei activități este de a oferi o experiență interactivă și educativă de calitate vizitatorilor și de a promova în mod sustenabil patrimoniul cultural și istoric al zonei Biertan.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
-	-	-	-	-	-

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul	04-11-2027	Se va completa de către beneficiar
Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final	04-11-2027	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
Stadiu financiar de minim 75% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază	04-01-2027	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
Stadiu financiar de minim 25% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază	04-12-2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (cu excepția situației în care se încheie contract de achiziție PT+execuție lucrări)	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări	04-05-2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	04-05-2024	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	-	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	-	-	04-05-2024	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	-	-
REPER	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (cu excepția situației în care se încheie contract de achiziție PT+execuție lucrări)	-	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări	-	-	04-05-2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	-	-
REPER	Stadiu financiar de minim 25% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului	-	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază	-	-	04-12-2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	-	-
REPER	Stadiu financiar de minim 75% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului	-	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază	-	-	04-01-2027	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	-	-
REPER	Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)	-	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final	-	-	04-11-2027	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante	-	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)	-	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul	-	-	04-11-2027	Se va completa de către beneficiar	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO77_Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (situri culturale și turistice) (situri culturale și turistice)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,00** situri culturale și turistice

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **59.235,00** vizitatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
COMUNA BIERTAN / administrativ	Lider	28.487.589,71 RON	24.291.810,61 RON	24.291.810,61 RON	4.195.779,10 RON	23.805.974,40 RON	0,00 RON	485.836,21 RON	98.00 %
PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ	Partener	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	28.487.589,71 RON	24.291.810,61 RON	24.291.810,61 RON	4.195.779,10 RON	23.805.974,40 RON	0,00 RON	485.836,21 RON	98.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1287008 Denumire cheltuielă: Cercetare arheologică preventivă U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 235.000,00 RON Total valoare fără TVA: 235.000,00 RON Valoare TVA: 44.650,00 RON Total cheltuieli eligibile: 279.650,00 RON TVA eligibil: 44.650,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 274.057,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cercetare arheologică preventivă
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1209941 Denumire cheltuielă: Amenajarea terenului cheltuieli conexe - Zona 4 U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 15.408,13 RON Total valoare fără TVA: 15.408,13 RON Valoare TVA: 2.927,54 RON Total cheltuieli eligibile: 18.335,67 RON TVA eligibil: 2.927,54 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.968,96 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Amenajarea terenului cheltuieli conexe - Zona 4
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1195875 Denumire cheltuielă: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - cheltuieli auxiliare investiției de bază U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 147.232,00 RON Total valoare fără TVA: 147.232,00 RON Valoare TVA: 27.974,08 RON Total cheltuieli eligibile: 112.695,38 RON TVA eligibil: 17.993,38 RON Cheltuieli neeligibile: 62.510,70 RON TVA neeligibil: 9.980,70 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 110.441,47 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - cheltuieli auxiliare investiției de bază aferente liniei de buget 4.3.

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1195853 Denumire cheltuielă: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale-cheltuieli auxiliare investiției de bază U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 99.427,26 RON Total valoare fără TVA: 99.427,26 RON Valoare TVA: 18.891,18 RON Total cheltuieli eligibile: 52.514,25 RON TVA eligibil: 8.384,63 RON Cheltuieli neeligibile: 65.804,19 RON TVA neeligibil: 10.506,55 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 51.463,96 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale-cheltuieli auxiliare investiției de bază linia bugetară 4.2.
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1188300 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilitatilor U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 145.932,28 RON Total valoare fără TVA: 145.932,28 RON Valoare TVA: 27.727,13 RON Total cheltuieli eligibile: 119.119,40 RON TVA eligibil: 19.019,06 RON Cheltuieli neeligibile: 54.540,01 RON TVA neeligibil: 8.708,07 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 116.737,01 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilitatilor
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1188261 Denumire cheltuielă: Coordondator in materie de securitate si sanatate U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 65.455,30 RON Total valoare fără TVA: 65.455,30 RON Valoare TVA: 12.436,51 RON Total cheltuieli eligibile: 77.891,81 RON TVA eligibil: 12.436,51 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 76.333,97 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Conf HG 300/2006
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1188247 Denumire cheltuielă: Dotari aferente cheltuielilor auxiliare investitiei de baza U.M.: dotari Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 381.209,80 RON Total valoare fără TVA: 381.209,80 RON Valoare TVA: 72.429,86 RON Total cheltuieli eligibile: 101.687,88 RON TVA eligibil: 16.235,88 RON Cheltuieli neeligibile: 351.951,78 RON TVA neeligibil: 56.193,98 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 99.654,12 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Dotari aferente cheltuielilor auxiliare investitiei de baza linia 4.5.

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1188165 Denumire cheltuielă: Construcții și instalatii cheltuieli auxiliare investiției de bază U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 4.091.989,01 RON Total valoare fără TVA: 4.091.989,01 RON Valoare TVA: 777.477,92 RON Total cheltuieli eligibile: 1.447.092,54 RON TVA eligibil: 231.048,39 RON Cheltuieli neeligibile: 3.422.374,39 RON TVA neeligibil: 546.429,53 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.418.150,69 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Construcții și instalatii cheltuieli auxiliare investiției de bază - linia bugetară 4.1.
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1019008 Denumire cheltuielă: Cheltuieli sub formă de rate forfetare: consultanță, promovare, informare și publicitate, cheltuieli aferente activităților ce vizează întărirea capacității administrative a autorității publice U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 986.476,16 RON Total valoare fără TVA: 986.476,16 RON Valoare TVA: 187.430,47 RON Total cheltuieli eligibile: 1.156.752,88 RON TVA eligibil: 184.691,64 RON Cheltuieli neeligibile: 17.153,75 RON TVA neeligibil: 2.738,83 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.133.617,82 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru elaborare și implementarea cu succes a proiectului. Incluzând atât cheltuielile dinaintea semnării contractului de finanțare, consultanța în elaborare dosar cerere de finanțare cât și cele după semnarea contractului de finanțare precum: servicii de consultanță privind managementul proiectului, promovare, informare și publicitate, cheltuieli aferente activităților ce vizează întărirea capacității administrative a autorității publice
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1005363 Denumire cheltuielă: Cheltuieli pentru digitalizarea obiectivului U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 210.000,00 RON Total valoare fără TVA: 210.000,00 RON Valoare TVA: 39.900,00 RON Total cheltuieli eligibile: 249.900,00 RON TVA eligibil: 39.900,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 244.902,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru realizarea activităților de digitalizare a obiectivului de patrimoniu sit UNESCO Biertan inclusiv pentru Ansamblul Bisericii Fortificate Biertan. Cheltuielile cuprind cel puțin reconstrucția digitală (digitizarea) obiectivului de patrimoniu, tur- virtual, hartă digitală.

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1004989 Denumire cheltuielă: Cheltuieli aferente activităților soft vizând realizarea obiectivului specific privind contribuția turismului și culturii la dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 270.000,00 RON Total valoare fără TVA: 270.000,00 RON Valoare TVA: 51.300,00 RON Total cheltuieli eligibile: 321.300,00 RON TVA eligibil: 51.300,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 314.874,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru planificarea, organizarea și desfășurarea tuturor evenimentelor soft cuprinse în cadrul proiectului astfel cum sunt prevăzute în Planul de marketing și în cererea de finanțare. activităților soft vizând realizarea obiectivului specific privind contribuția turismului și culturii la dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018849 Denumire cheltuielă: Proiect tehnic și detalii de execuție U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 237.600,00 RON Total valoare fără TVA: 237.600,00 RON Valoare TVA: 45.144,00 RON Total cheltuieli eligibile: 282.744,00 RON TVA eligibil: 45.144,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 277.089,12 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru plata serviciilor de specialitate privind elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018822 Denumire cheltuielă: Cheltuieli diverse și neprevăzute U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 1.768.613,66 RON Total valoare fără TVA: 1.768.613,66 RON Valoare TVA: 336.036,60 RON Total cheltuieli eligibile: 1.883.205,98 RON TVA eligibil: 300.679,95 RON Cheltuieli neeligibile: 221.444,28 RON TVA neeligibil: 35.356,65 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.845.541,86 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli diverse și neprevăzute prevăzute în devizul general al proiectului conform prevederilor HG907/2016
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018824 Denumire cheltuielă: Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare U.M.: taxe Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 17.923,97 RON Total valoare fără TVA: 17.923,97 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 17.923,97 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.565,49 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Plata taxelor pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018795 Denumire cheltuielă: Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC U.M.: taxe Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 89.619,87 RON Total valoare fără TVA: 89.619,87 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 89.619,87 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 87.827,47 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli prevăzute în devizul general privind plata cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor - CSC conform prevederilor HG907/2016
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018827 Denumire cheltuielă: Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții U.M.: taxe Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 17.923,97 RON Total valoare fără TVA: 17.923,97 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 17.923,97 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.565,49 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli prevăzute în devizul general privind plata cotei aferente ISC - Inspectoratul de Stat în Construcții conform prevederilor HG907/2016
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018831 Denumire cheltuielă: Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții U.M.: taxe Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 89.619,87 RON Total valoare fără TVA: 89.619,87 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 89.619,87 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 87.827,47 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli prevăzute în devizul general privind plata cotei aferente ISC - Inspectoratul de Stat în Construcții conform prevederilor HG907/2016
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1005169 Denumire cheltuielă: Cheltuieli conexe organizării șantierului U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 88.430,68 RON Total valoare fără TVA: 88.430,68 RON Valoare TVA: 16.801,83 RON Total cheltuieli eligibile: 105.232,51 RON TVA eligibil: 16.801,83 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 103.127,86 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli conexe organizării șantierului conform devizului general

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018825 Denumire cheltuielă: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 135.364,32 RON Total valoare fără TVA: 135.364,32 RON Valoare TVA: 25.719,22 RON Total cheltuieli eligibile: 161.083,54 RON TVA eligibil: 25.719,22 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 157.861,87 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier în conformitate cu devizul general
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1005170 Denumire cheltuielă: Dotări U.M.: dotări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 761.980,24 RON Total valoare fără TVA: 761.980,24 RON Valoare TVA: 144.776,25 RON Total cheltuieli eligibile: 906.756,49 RON TVA eligibil: 144.776,25 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 888.621,36 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru plata furnizării dotărilor în conformitate cu fișele tehnice din cadrul proiectului tehnic, necesare pentru realizarea investiției de bază
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1005364 Denumire cheltuielă: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 71.590,00 RON Total valoare fără TVA: 71.590,00 RON Valoare TVA: 13.602,10 RON Total cheltuieli eligibile: 85.192,10 RON TVA eligibil: 13.602,10 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 83.488,26 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj necesare pentru realizarea investiției de bază
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018793 Denumire cheltuielă: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 123.175,80 RON Total valoare fără TVA: 123.175,80 RON Valoare TVA: 23.403,40 RON Total cheltuieli eligibile: 146.579,20 RON TVA eligibil: 23.403,40 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 143.647,62 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018796 Denumire cheltuielă: Lucrări U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 12.009.532,52 RON Total valoare fără TVA: 12.009.532,52 RON Valoare TVA: 2.281.811,17 RON Total cheltuieli eligibile: 14.291.343,69 RON TVA eligibil: 2.281.811,17 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 14.005.516,82 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru realizarea investiției de bază
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018829 Denumire cheltuielă: Dirigentie de șantier U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 261.821,18 RON Total valoare fără TVA: 261.821,18 RON Valoare TVA: 49.746,02 RON Total cheltuieli eligibile: 311.567,20 RON TVA eligibil: 49.746,02 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 305.335,86 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Costuri necesare pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate pe tot parcursul lucrărilor
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1005336 Denumire cheltuielă: Asistenta tehnică din partea proiectantului U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 261.821,18 RON Total valoare fără TVA: 261.821,18 RON Valoare TVA: 49.746,02 RON Total cheltuieli eligibile: 311.567,20 RON TVA eligibil: 49.746,02 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 305.335,86 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli privind asistenta oferită de proiectant executantului pe perioada șantierului până la recepția lucrărilor de construcție împreună cu asistenta în perioada de garanție a lucrărilor până la recepția finală. Asadar, după finalizarea procesului de proiectare și livrarea documentației tehnico-economice, proiectanții de specialitate trebuie să ofere asistenta tehnică în baza unui contract de asistenta tehnică semnat cu beneficiarul lucrării .
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018850 Denumire cheltuielă: Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 20.000,00 RON Total valoare fără TVA: 20.000,00 RON Valoare TVA: 3.800,00 RON Total cheltuieli eligibile: 23.800,00 RON TVA eligibil: 3.800,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 23.324,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Costuri privind plata verificărilor de proiect atestați

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018828 Denumire cheltuielă: Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 32.400,00 RON Total valoare fără TVA: 32.400,00 RON Valoare TVA: 6.156,00 RON Total cheltuieli eligibile: 38.556,00 RON TVA eligibil: 6.156,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 37.784,88 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1004987 Denumire cheltuielă: Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 246.800,00 RON Total valoare fără TVA: 246.800,00 RON Valoare TVA: 46.892,00 RON Total cheltuieli eligibile: 293.692,00 RON TVA eligibil: 46.892,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 287.818,16 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Costuri necesare pentru realizarea documentației tehnico - economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI, în conformitate cu prevederile HG 907/2016
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018830 Denumire cheltuielă: Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații U.M.: servicii Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 23.000,00 RON Total valoare fără TVA: 23.000,00 RON Valoare TVA: 4.370,00 RON Total cheltuieli eligibile: 27.370,00 RON TVA eligibil: 4.370,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 26.822,60 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018848 Denumire cheltuielă: Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 933.824,39 RON Total valoare fără TVA: 933.824,39 RON Valoare TVA: 177.426,64 RON Total cheltuieli eligibile: 1.111.251,03 RON TVA eligibil: 177.426,64 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.089.026,01 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli pentru realizare amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială conform deviz general și liste de cantități.

Obiectiv specific: RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1018826 Denumire cheltuielă: Amenajarea terenului U.M.: lucrări Cantitate: 1,00	Pret unitar fără TVA: 134.321,16 RON Total valoare fără TVA: 134.321,16 RON Valoare TVA: 25.521,02 RON Total cheltuieli eligibile: 159.842,18 RON TVA eligibil: 25.521,02 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 156.645,34 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli necesare pentru punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu în conformitate cu devizul general și listele de cantități.
---	--	--

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget partener		
Obiectiv specific: - Fond UE: - Tip regiune: - Cod cheltuială: - Denumire cheltuială: - U.M.: - Cantitate: -	Pret unitar fără TVA: - Total valoare fără TVA: - Valoare TVA: - Total cheltuieli eligibile: - TVA eligibil: - Cheltuieli neeligibile: - TVA neeligibil: - Valoare cotă TVA: -	Intensitate intervenție: - Total cheltuieli nerambursabile: - Ajutor de stat: - Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	166_OP4-Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale	24.291.810,61 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	24.291.810,61 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	ZONE_RURALE-Zone rurale	24.291.810,61 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	26-Alte servicii nespecificate	24.291.810,61 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO12	Centru	RO126	Sibiu	24.291.810,61 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	24.291.810,61 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.6-RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	04-Strategie pentru regiunea Dunării	24.291.810,61 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții

Punctaj criteriu: 46.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Există infrastructură de acces funcțională - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a. accesibilitate directă prin căi de comunicații naționale

- Punctaj:** 3.00

- Selectată:** Nu

- **Descriere:**

- b. accesibilitate directă prin căi de comunicații județene (drumuri județene)

- Punctaj:** 2.00

- Selectată:** Da

- **Descriere:**

- c. accesibilitate directă prin căi de comunicații locale

- Punctaj:** 1.00

- Selectată:** Nu

- **Descriere:**

- d. accesibilitatea nu este directă

- Punctaj:** 0.00

- Selectată:** Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Amplasamentul investiției este direct accesibilizat de Drumul Județean 141B, ce leagă DN14 de Mediaș. A se vedea Plan de situație din documentația tehnico-economică

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Există structuri de cazare clasificate în localitate sau pe o rază de 5 km - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a. există una sau mai multe structuri de cazare clasificate în localitate (sau pe o rază de 5 km)

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- b. nu există structuri de cazare clasificate în localitate (sau pe o rază de 5 km)

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: În prezent în comuna Biertan există 14 structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate: 7 dintre acestea sunt situate în satul Biertan în proximitatea amplasamentului investiției, 2 în Copșa Mare, la o distanță estimativă de 4 km față de centrul istoric al comunei, și 5 unități în satul Richis, la o distanță estimativă de 5,8 km față de centrul istoric al comunei. Anexăm Lista structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, publicată pe site-ul oficial al Ministerului turismului, actualizată la data de 18.08.2023 (<https://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/>) Este de menționat faptul că alte 14 unități de cazare sunt în curs de clasificare.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Sunt desfășurate activități economice realizate de terți, exclusiv cazare, în legătură cu obiectivul de patrimoniu/ servicii turistice, în localitatea respectivă - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a. se desfășoară cel puțin o activitate economică realizată de terți

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- b. nu se desfășoară activități economice realizate de terți

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: În comuna Biertan se identifică mai mulți agenți economici ce desfășoară activități în legătură cu obiectivul de patrimoniu (sit UNESCO Biertan) sau servicii turistice, astfel: În satul BIERTAN: o BUGNER INVEST SRL (Restaurant Medieval Unglerus) - CAEN 5610 Restaurante, cod fiscal 39278682 Nr. registrul comertului: o BUECHERCAFE SRL - CAEN 4761 Comerț cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate (libraria din interiorul Cetății), cod fiscal: 18546740, Nr. registrul comertului: J32/472/2006 o ICEPOP UNIC SRL - CAEN - 5610 Restaurante (vânzare înghețată, răcoritoare -căsuță închiriată de la Primărie lângă biserică), cod fiscal: 47390660, Nr. registrul comertului: J32/2764/2022 o P.F.A. SCHUSTER R. MARK - CAEN (artizanat - căsuță închiriată de la Primărie lângă biserică), Cod fiscal: 47787725, Nr. registrul comertului: F32/219/2023 o P.F.A. CÎNDEA EUGENIA - CAEN 1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (artizanat textile - căsuță închiriată de la Primărie lângă biserică), cod fiscal: 34876901, Nr. registrul comertului: F32/840/2015 o P.F.A. DRĂGAN IOAN - CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale impletite (căsuță închiriată de la Primărie lângă biserică), cod fiscal: COPȘA MARE o P.F.A. COCOȘ MARIETA - CAEN 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (gemuri, siropuri - căsuță închiriată de la Primărie lângă biserică), cod fiscal: 28820280, Nr. registrul comertului: F32/770/2011 o P.F.A. BICA IOAN-CRISTIAN - CAEN 0149 Creșterea altor animale (apicultor - vânzare miere la căsuță închiriată de la Primărie lângă biserică), cod fiscal: 28820280, Nr. registrul comertului: F32/770/2011 RICHÎȘ o ZEN BARN SPA SRL - CAEN 9604 Activități de întreținere corporală (masaj și aplicat pentru fonduri să facă sauna și alte servicii de relaxare), cod fiscal: 47580303, Nr. registrul comertului: J32/227/2023 o SIEBENBUERGEN RESTAURIERUNGEN SRL - CAEN 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie, cod fiscal: 35904783, Nr. registrul comertului: J32/504/2016 o TAXICO SRL - Cod CAEN 4932 - Transporturi cu taxiuri, CUI 47390651, Nr. reg - J32/2763/29.12.2022

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Proiectul propune mai multe tipuri de activități de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, așa cum sunt acestea descrise în ghid la secțiunea 5.2.2 pct. II.A, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Proiectul include minim 3 tipuri activități de tip soft, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile

Punctaj: 7.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Proiectul include minim 2 tipuri activități de tip soft, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile

Punctaj: 4.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c. Proiectul include un singur tip de activități de tip soft, altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 7.00

Explicație: În cadrul proiectului Reabilitare sit UNESCO Biertan se propun următoarele activități privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială altele decât cele care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile, astfel 1. Treasure-Hunt Biertan 2. Festivalul Transilvania Multiculturală 3. Expoziție interactivă „Descoperă Biertan” 4. Curs informal de ghizi turistici Aceste activități sunt detaliate în cadrul Planului de marketing.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Proiectul include activități soft care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Proiectul include activități soft care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile

Punctaj: 7.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Proiectul NU include activități soft care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 7.00

Explicație: Proiectul vizează realizarea unor activități dedicate persoanelor care aparțin unor grupuri defavorizate (persoane din familii cu venituri reduse, persoane de etnie romă, persoane provenite din familii monoparentale etc), prin implicarea acestora în activitățile locale organizate, pe bază de voluntariat și inclusiv prin includerea în viitoarele evenimente culturale astfel: 1. Ateliere de meșteșug local 2. Tabără de creație Prin aceste activități, se urmărește să se creeze o legătură mai puternică între comunitatea locală și situl UNESCO Biertan. Prin implicarea directă a acestor grupuri defavorizate în întreținerea și promovarea patrimoniului local, aceste persoane vor dobândi o mai mare încredere în propriile lor capacități și vor simți că fac parte dintr-un efort colectiv de păstrare a moștenirii culturale. Toate aceste activități vor fi integrate într-un plan mai amplu de dezvoltare durabilă a comunității, aducând beneficii atât din punct de vedere economic, cât și social. Inovația socială ar putea veni din modul în care aceste activități sunt adaptate pentru a implica și a încuraja participarea localnicilor, creând o comunitate implicată și unită în conservarea și promovarea valorilor culturale și istorice ale sitului UNESCO Biertan.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Monumentul/ situl de patrimoniu vizat de investiție este inclus într-un circuit turistic/ traseu cultural - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Monumentul/ situl de patrimoniu este inclus într-un circuit turistic/ traseu cultural

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Monumentul/ situl de patrimoniu **nu** este inclus într-un circuit turistic/ traseu cultural

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Situl Biertan este inclus în mai multe rute și trasee turistice și culturale astfel : 1. Ruta satelor cu arhitectură tradițională - conform Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Culturii 2. Ruta Bisericilor Fortificate din Transilvania 3. Ruta gastronomică a dulciurilor de casă, rută definită prin studiul realizat în cadrul proiectului LEADER GastroTour, derulat de către GAL Dealurile Târnavelor 4. Traseul Turistic Via Transilvanica 5. Traseul cicloturistic Colinele Transilvaniei 6. Traseul turistic panoramic asupra satului Biertan

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Valoarea pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Investițiile propuse prin proiect vizează patrimoniul UNESCO

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Investițiile propuse prin proiect vizează patrimoniul cultural național

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Satul Biertan este declarat sit UNESCO "Sate cu biservici fortificate din Transilvania" fiind înscris în lista Patrimoniului Mondial în anul 1999 cu codul 596 bis. Obiectivul este clasat în Lista Monumentelor istorice la poziția 503 "SB-II-s-A-12327" Situl rural Biertan, sat Biertan, comuna Biertan, Sit delimitat cf. aviz nr. 811/E/1998 al Ministerului Culturii sec. XVI-XIX. Se anexează adresa nr. 5739 din 04.09.2023 emisă de Institutul National al Patrimoniului, privind Planul de situație/încadrare vizat de INP privind localizarea obiectivelor de tip ansamblu/sit clasat în Lista Monumentelor istorice

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

Proiectul contribuie la creșterea numărului de vizitatori - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cu peste 60%

Punctaj: 15.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- b. Prin implementarea proiectului se preconizează creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu de până la 50%

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- c. Prin implementarea proiectului se preconizează creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu de până la 40%

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

- d. Prin implementarea proiectului nu se preconizează creșterea numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 15.00

Explicație: Se preconizează faptul că realizarea tuturor activităților propuse în cadrul acestei investiții va conduce la creșterea numărului de vizitatori ai sitului UNESCO Biertan cu cel puțin 65% comparativ cu numărul anual de vizitatori raportat la finele anului 2022.

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

Proiectul include complementar activități de creștere a capacității administrative, altele decât activități de cooperare transnațională - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

- a. Proiectul include complementar activități de creștere a capacității administrative, altele decât activități de cooperare transnațională

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

- b. Proiectul nu include complementar activități de creștere a capacității administrative, altele decât activități de cooperare transnațională

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Potrivit planului de marketing, pentru creșterea capacității administrative se propune realizarea următoarelor activități: 1. Elaborare Strategie de dezvoltare turistică și culturală Biertan - o strategie de dezvoltare turistică este un instrument vital pentru gestionarea și dezvoltarea cu succes a industriei turismului într-o destinație. Aceasta asigură că beneficiile turismului sunt maximizate în mod sustenabil, protejând în același timp resursele locale și promovând identitatea culturală. 2. Elaborare plan cultural și organizare evenimente - Elaborarea unui plan cultural și organizarea de evenimente pentru o comună precum Biertan va juca un rol crucial în dezvoltarea comunității, promovarea culturii locale și consolidarea legăturilor între locuitori, contribuind la creșterea capacității administrative privind gestionarea activităților socio-culturale. 3. Elaborarea unor politici și mecanisme clare și transparente privind egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul UAT Biertan - elaborarea unei metodologii privind adoptarea politicii și mecanismelor pentru egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale este esențială pentru promovarea unei guvernări locale corecte, deschise și echitabile, care să servească interesele tuturor cetățenilor în cadrul unei UAT precum Biertan. Creșterea capacității administrative prin elaborarea unei strategii de dezvoltare turistică și culturală pentru Biertan, elaborarea unui plan cultural și organizarea de evenimente, precum și dezvoltarea unor politici și mecanisme clare și transparente pentru egalitatea de șanse, nediscriminare și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Biertan poate contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă și la promovarea unei comunități mai incluzive și mai prosper.

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

Proiectul include complementar activități de cooperare transnațională - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Proiectul include activități de cooperare transnațională, identifică partenerii în cadrul acestor activități și propune acțiuni concrete de cooperare

Punctaj: 3.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Proiectul include activități de cooperare transnațională, fără a identifica partenerii și a propune acțiuni concrete de cooperare

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: Comuna Biertan a primit acordul de colaborare din partea unor regiuni similare din Cipru și Italia. Acești potențiali parteneri au răspuns afirmativ propunerii de colaborare în cadrul proiectului "Reabilitare sit UNESCO Biertan" confirmând interesul pentru schimbul de experiență între entități. , Comuna Biertan va putea beneficia de experiența Consiliului Regional de Turism Pafos din Cipru, a Comune di Castiglione d'Orcia și Comune di San Gimignano din Italia. Prin colaborarea cu regiunile sus menționate, Biertanul poate crește vizibilitatea sa pe plan internațional. Acest lucru poate atrage mai mulți turiști și investiții în zonă, contribuind la dezvoltarea economică locală. Aceste parteneriate cor contribui la promovarea turismului durabil în zonă. Prin schimbul de bune practici cu regiuni care au reușit să mențină un echilibru între conservarea patrimoniului lor și dezvoltarea turismului, Biertanul poate dezvolta strategii pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a asigura că influxul de turiști nu afectează negativ siturile UNESCO. Mai multe detalii depre parteneri au fost prezentate în Planul de marketing.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:**Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului****Punctaj criteriu:** 40.00**Număr de ordine subcriteriu:** 1**Descriere subcriteriu:**

2.1 B Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza PT* (se va avea în vedere și Anexa 7 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice - faza PT) a) Aspectele calitative ale proiectului tehnic sunt fundamentate, corecte și justificate. Proiectul tehnic preia soluția tehnică recomandată prin SF/ DALI. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestora. Memoriile tehnice pe specialități sunt corelate cu Memoriul Tehnic General. Eșalonarea costurilor este corelată cu graficul de realizare a investiției. Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare. Descrierea investiției din PT corespunde cu descrierile din formularul cererii de finanțare și anexele la acestea.

Proiectul prezintă cel mai bun raport între quantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE > 0*.

Tip: PUNCTAJ**Punctaj minim:** 0.00**Punctaj maxim:** 5.00**Punctaj:** 5.00

Explicație: Pentru această investiție a fost elaborată documentația tehnico-economică faza PTh și s-a emis autorizația de construire. Proiectul tehnic a preluat soluția tehnică recomandată prin SF/ DALI. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde scopului și obiectivelor acestora. Memoriile tehnice pe specialități sunt corelate cu Memoriul Tehnic General. Proiectul prezintă cel mai bun raport între quantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE > 0*.

Număr de ordine subcriteriu: 1**Descriere subcriteriu:**

2.1 B Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza PT* (se va avea în vedere și Anexa 7 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice - faza PT) b) Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, defalcate pe costuri eligibile și neeligibile. Cantitățile din formularele F3 și F4 sunt corelate cu Pieseile desenate, sunt complete și corespund cu părțile scrise (memoriile tehnice pe specialități și caietele de sarcini și formularele F1, F2, F3). Formularele F1-F6 completate cu valori financiare indică corelarea cu bugetul proiectului

Tip: PUNCTAJ**Punctaj minim:** 0.00**Punctaj maxim:** 4.00**Punctaj:** 4.00

Explicație: Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, defalcate pe costuri eligibile și neeligibile. Cantitățile din formularele F3 și F4 sunt corelate cu Pieseile desenate, sunt complete și corespund cu părțile scrise (memoriile tehnice pe specialități și caietele de sarcini și formularele F1, F2, F3). Formularele F1-F6 completate cu valori financiare indică corelarea cu bugetul proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 A Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza DALI* (se va avea în vedere și Anexele 5 și 6 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (faza DALI și faza SF mixt)) d) Devizul general și devizele pe obiect sunt clare, complete, realiste și strâns corelate între ele și cu piesele desenate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Investiția se depune cu grad de maturitate faza pTh

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 A Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza DALI* (se va avea în vedere și Anexele 5 și 6 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (faza DALI și faza SF mixt)) b) Piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. Există piese desenate pentru toate specialitățile descrise în partea scrisă a documentației. Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din expertiza tehnică etc.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Investiția se depune cu grad de maturitate faza PTh

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 A Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza DALI* (se va avea în vedere și Anexele 5 și 6 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (faza DALI și faza SF mixt)) c) Situația actuală/ existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă (situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică corespunde cu situația de la vizita în teren).

(În cazul în care la vizita la fața locului se constată că situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică nu corespunde exact cu situația constatată la vizita în teren, proiectul se va depuncta).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Investiția se depune cu grad de maturitate faza PTh

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 B Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza PT* (se va avea în vedere și Anexa 7 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice - faza PT) d) Situația actuală/ existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă (situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică corespunde cu situația de la vizita în teren).

(În cazul în care la vizita la fața locului se constată că situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică nu corespunde exact cu situația constatată la vizita în teren, proiectul se va depuncta).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 A Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza DALI* (se va avea în vedere și Anexele 5 și 6 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (faza DALI și faza SF mixt)) a) Aspectele calitative sunt fundamentate, corecte și justificate. A fost realizată analiza și selecția măsurilor/pachetelor de măsuri optime. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestora. Există corespondență între concluziile raportului de expertiză tehnică și lucrările descrise în SF/ DALI.

Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE > 0*.

Aspectele calitative sunt suficiente, corecte și justificate. Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE > 0. În cazul în care indicatorul economico-financiar nu se încadrează în valoarea menționată, cererea de finanțare va fi punctată cu 0 la acest subcriteriu și va fi respinsă din procesul de evaluare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Investiția se depune cu grad de maturitate faza PTh

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1 B Calitatea/ coerența documentației tehnico-economice/ faza PT* (se va avea în vedere și Anexa 7 - Grila de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice - faza PT) c) Piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise (memoriile tehnice pe specialități și caietele de sarcini), sunt realizate pentru toate specialitățile proiectului, permit identificarea elementelor geometrice complete și verificarea cantităților din listele F3 și F4. Detaliile de execuție sunt corecte și acoperă toate specialitățile, nu conțin denumiri de marcă sau produs comercial, sunt corelate cu descrierile din memorii și din caietele de sarcini.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Calitatea planului de marketing- Planul de marketing este coerent, suficient fundamentat, datele furnizate sunt rezonabile și provin din surse verificabile. Informațiile din acesta sunt corelate cu cele din documentația tehnico-economică și din cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Se prezintă Planul de marketing cuprinzând detalii despre investiția propusă având la bază date ce provin din surse verificabile.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Calitatea bugetului c) Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilită în proporție de 100%, pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor acestora (Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente și verificabile (statistici oficiale, prețuri standard, oferte de preț etc.) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Calitatea bugetului b) Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar/ linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar/ linie bugetară fără corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Calitatea bugetului a) Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. Bugetul este corelat cu devizul general și devizele pe obiecte. Lista de echipamente și/ sau dotări și/ sau lucrări și/ sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/ neeligibile (dacă este cazul), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse în lista de echipamente/ dotări/ lucrări/ servicii sunt clar identificate și detaliate. Achiziționarea lucrărilor/ serviciilor/ echipamentelor/ dotărilor prevăzute în proiect este necesară și oportună.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Maturitatea proiectului - CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Solicitantul are documentația tehnico-economică faza PT elaborată și conformă grilei de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (Anexa 7), și prezintă Autorizație de construire

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Solicitantul are documentația tehnico-economică faza SF/ DALI elaborată și conformă grilei de analiză a conformității și calității documentației tehnico-economice (Anexele 5 și 6)

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Proiectul are elaborată documentația tehnico-economică faza PT. S-a emis Autorizația de construire nr. 34/3638 din 7 septembrie 2023

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea financiară - CRITERIU DIGITALIZAT

Verificarea sustenabilității financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. În determinarea fluxului de numerar net, este necesar să fie luate în considerare toate costurile eligibile și neeligibile și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție, cât și pentru operare și funcționare)

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv în fiecare an, pe durata întregii perioade de referință, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. **Solicitantul a luat în calcul atragerea de surse private de finanțare.**

Punctaj: 4.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv în fiecare an, pe durata întregii perioade de referință, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. **Solicitantul nu a luat în calcul atragerea de surse private de finanțare.**

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv în fiecare an, pe durata întregii perioade de referință, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. **Solicitantul nu a luat în calcul atragerea de surse private de finanțare.**

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv în fiecare an, pe durata întregii perioade de referință, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. **Solicitantul nu a luat în calcul atragerea de surse private de finanțare.**

Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

e. Fluxul de numerar net cumulat înregistrează valori negative oricând pe durata de analiză a investiției

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: Solicitantul a luat în calcul atragerea de surse private de finanțare, respectiv sponsorizări din partea unor copanii private (dar nu numai) pentru realizarea activităților culturale din cadrul proiectului și sau pentru realizarea unor activități în perioada de sustenabilitate. Se prezintă scrisoarea de intenție de la SC Mind The Gap SRL privind susținerea financiară a evenimentelor realizate de UAT Biertan. Sunt în discuție și alte asemenea colaborări, iar responsabilul de marketing va avea în vedere atragerea surselor de finanțare private pentru dezvoltarea și susținerea programelor culturale.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea operațională c) Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens și un calendar realist de realizare a activităților.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Strategia pentru monitorizarea implementării proiectului și repartizarea sarcinilor a fost prezentată succint în cadrul secțiunii "Metodologie de implementare proiect" și "Resurse umane"

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea operațională a) Solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilității proiectului referitoare la sustenabilitatea instituțională (structura funcțională destinată managementului) și operațională (inclusiv *Planul de întreținere* cu lucrările specifice). Solicitantul identifică posibile constrângeri și riscuri legate de operarea investiției, precum și măsuri de contracarare a acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Analiza riscurilor este prezentată în cadrul cererii de finanțare și măsuri de contracarare a acestora. Se prezintă Planul de întreținere cu lucrările specifice privind investiția.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea operațională b) Solicitantul dovedește capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte programe, din alte priorități ale PR Centru, precum și alte surse de finanțare

Punctaj criteriu: 4.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte programe, din alte priorități ale PR Centru, precum și alte surse de finanțare- CRITERIU DIGITALIZAT

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a. Investiția propusă prin proiect este complementară cu 2 sau mai multe investiții propuse/ în curs de realizare/ finalizate la nivel local, finanțate prin POR 2014-2020, din alte priorități ale PR Centru din alte programe, care sunt detaliate în cadrul cererii de finanțare

Punctaj: 4.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

b. Investiția propusă prin proiect este complementară cu o investiție propusă/ în curs de realizare/ finalizate la nivel local, finanțate prin POR 2014-2020, din alte priorități ale PR Centru din alte programe, care sunt detaliate în cadrul cererii de finanțare

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

c. Investiția propusă prin proiect nu este complementară cu nicio investiție propusă/ în curs de realizare/ finalizată la nivel local, finanțate prin POR 2014-2020, din alte priorități ale PR Centru din alte programe, care sunt detaliate în cadrul cererii de finanțare

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 4.00

Explicație: Proiectul "Reabilitare sit UNESCO Biertan" are o complementaritate semnificativă cu investițiile menționate: 1. Ruta Bisericilor Fortificate din Transilvania (proiect finanțat prin PNRR) : Acest proiect promovează Biertanul ca destinație turistică pe ruta bisericilor fortificate din Transilvania. Reabilitarea și conservarea sitului UNESCO Biertan, împreună cu celelalte sate din rută, vor crea un traseu atrăgător pentru turiști interesați de patrimoniul cultural și istoric. Colaborarea între proiecte poate duce la o promovare mai amplă și la creșterea fluxului de turiști în zonă. 2. Ruta Caselor cu Arhitectură Tradițională (proiect finanțat prin PNRR): Reabilitarea a 8 case tradiționale din Biertan și crearea unei rute turistice va completa oferta culturală și istorică a comunei. Turiștii vor avea oportunitatea de a explora nu doar biserica fortificată, ci și arhitectura tradițională a localității. Mai mult decât atât amplasamentul investiției accesibilizează în mod direct 2 din cele 8 case care vor fi reabilite și cuprinse în circuitul turistic. Acest aspect va îmbogăți experiența turistică și va încuraja turiștii să petreacă mai mult timp în Biertan, aducând beneficii majore operatorilor economici locali. 3. Asumarea Patrimoniului în Siturile Rurale UNESCO: Colaborarea cu acest proiect poate contribui la creșterea gradului de conștientizare a comunității locale cu privire la importanța conservării patrimoniului

cultural și arhitectural. Atelierele educative, seminariile și broșurile create în cadrul acestui proiect pot fi integrate în eforturile de educație și conștientizare a comunității din Biertan. Acestea sunt un punct de placare al activităților soft ce vor fi realizare în cadrul proiectului. 4. Muzicoline: Acest proiect adaugă o dimensiune culturală și artistică suplimentară comunității din Biertan. Atelierele de muzică și mișcare, precum și evenimentele culturale, pot atrage turiști și pot face experiența lor în Biertan mai diversificată și atractivă. De asemenea, colaborarea cu artiști profesioniști poate contribui la promovarea culturii locale. În ansamblu, aceste proiecte se completează reciproc, contribuind la dezvoltarea economică și cultură a comunei Biertan prin promovarea patrimoniului cultural și atragerea de turiști și vizitatori interesați de această zonă bogată în istorie și tradiție.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Respectarea principiilor orizontale

Punctaj criteriu: 7.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul integrează principiul DNSH

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a. Proiectul integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale

- Punctaj: 1.00**

- Selectată: Da**

- **Descriere:**

- b. Proiectul nu integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale

- Punctaj: 0.00**

- Selectată: Nu**

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul integrează principiului DNSH conform măsurilor incluse în cererea de finanțare precum și în analiza DNSH prezentată în cadrul documentației tehnico-economice.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Dezvoltare durabilă și protecția mediului (care exced prevederile obligatorii ale legislației în vigoare)

Punctajul este cumulativ

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Proiectul prevede măsuri suplimentare/ complementare față de obligațiile legale în domeniul dezvoltării durabile și protecției mediului

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Proiectul se implementează prin acțiuni prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv: utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri suplimentare/ complementare față de obligațiile legale în domeniul dezvoltării durabile și protecției mediului astfel: * Utilizarea de materiale naturale, cu durată de viață lungă și cu un impact redus asupra mediului pentru pavaje și mobilier urban. Elementele alese au rolul de a promova utilizarea durabilă a resurselor și reducerea cantității de deșeuri generate. * Utilizarea Pavajelor permeabile ce permit apei de ploaie să se infiltreze în sol în loc să se scurgă direct în canalele de drenaj sau canalizare. Acest lucru reduce riscul de inundații și scade volumul de apă care trebuie gestionat prin sistemele de colectare a apei, care pot consuma energie. - Acces facil la stațiile de transport public și parcaje pentru biciclete pentru a încuraja utilizarea transportului public și a mijloacelor de transport nepoluante - Colectarea selectivă și reciclarea reduc cantitatea de deșeuri care ajung la depozitele de gunoi sau incineratoare. - Prin proiect sunt dispuse corpuri de colectare selectivă a gunoiului în toate zonele de acumulare de persoane; - Plantarea suprafețelor verzi cu arbuști și plante perene (nu exclusiv gazon) reduce risul de supraîncălzire a solului. - Introducerea de panouri informative referitoare la speciile protejate și speciile de plante introduse în amenajarea spațiului; - Reducerea zonelor cu acces liber auto face loc mijloacelor de transport alternative nemotorizate și mărește suprafața pentru alte activități comunitare, culturale și sociale.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Egalitate de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate (care exced prevederile obligatorii ale legislației în vigoare)

Punctajul este cumulativ

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a. Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare, în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care depășesc legislația minimă în vigoare (prevede implementarea unor mecanisme suplimentare de asigurare a respectării egalității de șanse, de gen, nediscriminarea în relația cu angajații, populația care beneficiază de infrastructura care face obiectul investiției și comunitatea)

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b. Proiectul prevede crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, care exced prevederile obligatorii ale legislației în vigoare, respectiv, acțiuni care să vizeze accesibilizarea monumentelor restaurate, inclusiv prin digitalizarea acestora și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități

Punctaj: 2.00

Selectată: Da

Punctaj: 4.00

Explicație: Proiectul "Reabilitare sit UNESCO Biertan" se angajează să promoveze și să asigure egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale în conformitate cu legislația națională și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În acest sens, proiectul depășește cerințele minime prevăzute de lege prin implementarea unor mecanisme suplimentare pentru a asigura că aceste principii sunt respectate în toate aspectele intervenției. Iată cum sunt aplicate aceste măsuri în cadrul proiectului: a) Politici și proceduri nediscriminatorii: Se vor stabili politici clare de numire a echipei de proiect care să asigure oportunități egale pentru toți angajații, indiferent de sex, rasă, religie, orientare sexuală sau orice alt factor de discriminare. Se vor dezvolta mecanisme de monitorizare și raportare a compoziției angajaților pentru a identifica și aborda eventualele disparități în ceea ce privește diversitatea și echitatea în cadrul echipei de proiect. b) Promovarea diversității în comunitate: Vor fi dezvoltate inițiative de sensibilizare și educație în comunitate pentru a promova respectul și înțelegerea reciprocă, reducând astfel riscul de discriminare și excludere socială. Se vor implica membri ai comunității din diferite grupuri etnice, religioase sau sociale în activitățile culturale organizate. c) Accesibilitate universală și incluziune socială: Infrastructura reabilitată este proiectată astfel încât să fie accesibilă pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități. Activitățile soft propuse în cadrul proiectului vor încuraja participarea și interacțiunea tuturor membrilor ai comunității, indiferent de vârstă, abilități sau origine. Prin abordarea cuprinzătoare a acestor măsuri, proiectul nu doar că se conformează cerințelor legale, dar depășește aceste cerințe, angajându-se într-un efort activ pentru a crea un mediu incluziv, echitabil și respectuos atât pentru angajați, cât și pentru comunitatea locală și vizitatori. a) Digitalizarea și accesul virtual: În paralel cu măsurile fizice de accesibilitate, proiectul propune digitalizarea sitului UNESCO, permițând persoanelor cu dizabilități să aibă o experiență virtuală a acestor locuri prin intermediul tehnologiei. Aceasta include un tur virtual și prezentări audio ghidate b) Comunicare și semnalizare adaptată: Pentru a asigura o experiență completă pentru persoanele cu dizabilități, proiectul va implementa măsuri pentru semnalizare și comunicare adaptată. Respectiv semnalizare tactilă și panouri imprimate BRAILLE în activitatea de expoziție propusă la activitățile soft. c) Colaborare cu organizații de dizabilități: În timpul planificării și implementării proiectului, se va colabora strâns cu organizații de dizabilități și experți în accesibilitate pentru a asigura că soluțiile adoptate sunt adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități și sunt conforme cu cele mai bune practici. d) Instruire și conștientizare: Personalul implicat în proiect, precum și personalul care va interacționa cu vizitatorii, vor primi instruire în privința interacțiunii cu persoanele cu dizabilități, pentru a oferi un mediu prietenos și sprijinitor.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
COMUNA BIERTAN / administrativ	Lider	Completată	20-06-2024 11:36:36
PAROHIA EVANGHELICA C.A. BIERTAN / Administrativ	Partener	Completată	20-06-2024 12:17:46

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Atasat trimitem Memoriul justificativ privind modificarea indicatorilor de etapă din cadrul planului de monitorizare și documente justificative.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4. AA2_Anexa 18 - Plan de monitorizare actualizat Dec 2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2024 11:58	Dragomir Mircea Mihai
3. AA2_Declaratie_Participare_100241737.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2024 11:58	Dragomir Mircea Mihai
2. AA2_Print screen SEAP.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2024 11:58	Dragomir Mircea Mihai
1. AA2_SCN1152507 Anunt de participare simplificat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2024 11:58	Dragomir Mircea Mihai
0. AA2_Memoriu_justificativ_AA2.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2024 11:58	Dragomir Mircea Mihai
6. RC6_2_Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii 19.06.2024-1.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 14:11	Dragomir Mircea Mihai
9. Deviz semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
8. HCL 48 actualizare indicatori.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
7. Memoriu Biertan incadr arheol Biertan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
5. RC6_Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare buget 10.06.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
4. Centralizator oferte.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
3. Studiu de piata info si publicitate.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
2. Memoriu_justificativ 18.06.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
1. Raspuns Clarificare 20.06.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	20-06-2024 13:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_8_Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare buget 27.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_7 Anexa 18 - Plan de monitorizare atualizat 27.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_6 Formular19 Fisa proiectului 27.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_6 Formular 1 Fisa de fundamentare 27.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_5 GraficRambursare_303611_2024-03-27_15-20-33.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_3. Deviz general asumat de beneficiar si proiectant.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_2_Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii 27.03.2024.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.7. Anexa 2 - Declaratia unica Primărie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.7. Anexa 2 - Declaratia unica Parohie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.6. Aprobare proiect si cheltuieli Parohia Biertan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.5. Aprobare parteneriat Parohia Biertan.docx.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.4. Aprobare documentatie tehnica si indicatori economici Parohia.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.4. Anexa indicatori faza PTh.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.4. Anexa 2_deviz general.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:50	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC6_1.3. HCL 36-2024 aprobare proiect si cheltuieli legate de proiect.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:35	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.2. HCL 35-2024 aprobare parteneriat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:35	Dragomir Mircea Mihai
RC6_1.1. HCL 37-2024 aprobare indicatori PT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:35	Dragomir Mircea Mihai
RC6_0_Raspuns Clarificare 6_27.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	27-03-2024 16:34	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 9_Formular19 Fisa proiectului 22.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:26	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 9_Formular 1 Fisa de fundamentare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:26	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 6.a._Tabel Corespondenta lucrari cu linii de deviz.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 5.2._Plan de incadrare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 5.1._Adresa primaria Biertan.semnat. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 4.b._Acord privind dezafectarea retelei. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 4.a_Anexa memoriu ELECTRICE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 3.b_Tabel valori rezultate_ semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.8._ Anexa 18 - Plan de monitorizare actualizat 22.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.7._Anexa 10 - Declaratie privind eligibilitatea TVA -Parohia.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.6._Anexa 10 - Declaratie privind eligibilitatea TVA_Primarie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.5. Anexa 9 - Acord parteneriat _actualizare valori 22.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:25	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC5_final 1.4._Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare buget 22.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:18	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.3._Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii 22.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:18	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_20. Irigatii parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:18	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_19. Irigatii parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:15	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_18. Peisaj parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:15	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_17. Peisaj parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:15	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_16. Plase rezistenta edilitare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:15	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_15. Plase edilitare. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:14	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_14. Edilitare parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:14	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_13. Electrice parte scrisa si desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:14	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_12. Rezistenta parte scrisa si desenata_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:14	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_11. Rutiere parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:13	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_10. Rutiere parte scrisa_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:13	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_9. DTOE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:13	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_8.2. Arhitectura parte desenata_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:13	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_8.1. Arhitectura parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:12	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC5_final 1.2._PT consolidat_7. Arhitectura parte scrisa_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:12	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_6. Studii de specialitate_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:12	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_5. Referate de verificate A1, A4.1, B2.1,D2.1, le,ls.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_4. Plan vizat OCPI.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_3 Deviz general si devize pe obiect_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_2. Nota privind fundamentarea costurilor.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_1. Plan de intretinere.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.2._PT consolidat_0. Borderou_PT_Biertan.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.1_Devize_SF_Biertan_semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 1.1._Devize_Biertan_Obiecte IA si IB.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_final 0_Raspuns Clarificare 5_22.03.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-03-2024 16:11	Dragomir Mircea Mihai
RC5_1.2._Anexa 10 - Declaratie privind eligibilitatea TVA_Primarie.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_1.6._Anexa 10 - Declaratie privind eligibilitatea TVA -Parohia.semnat.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_4.b._Acord privind dezafectarea rețelei. semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_5._Adresa primaria Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_Devize_Biertan_Obiecte IA IB.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC5_Devize_SF_Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_Tabel Corespondenta lucrari.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_Tabel valori rezultate în urma corecturii de suprafețe.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:44	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Rutiere_Plan de situatie suprapus cu CF-uri.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Rutiere_Parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Rutiere_Memoriu si program de control.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Electrice_Plan retele furnizori.semnaT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Electrice_Plan electrice.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Electrice_Memoriu tehnic electrice si trasee furnizori.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Electrice_Anexă memoriu ELECTRICE.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Edilitare_Parte desenata.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Edilitare_Memoriu edilitare.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Edilitare_Borderou., lista resp., pv.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_DTOE_Memoriu DTOE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Aritectura_Partea desenata 2.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:43	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Aritectura_Partea desenata 1.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC5_PT_Aritectura_Memoriu tehnic de arhitectură.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Aritectura_Memoriu general.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai
RC5_PT_Aritectura_Listă responsabilități.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai
RC5_Adresa SC Vitamin A SRL.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai
RC5_ Adresa SC Media Marketing SRL.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai
Adresă suspendare procedură contractare Biertan.SEMNAT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	15-03-2024 23:42	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_11. Proiect specialitate rutiere_parte scrisa.semnat_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:17	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_2. Notă privind fundamentarea costurilor_compressed.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:12	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_22. Proiect specialitate irigatii_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:11	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_21. Proiect specialitate IRIGATII_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:11	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_20. Proiect specialitate peisagistica_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:11	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_19. Proiect specialitate peisagistica_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:11	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_18. Proiect specialitate edilitare_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:10	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_17. Proiect specialitate edilitare_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:10	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_16. Proiect rezistenta edilitare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:09	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_15. Proiect specialitate electrice_parte scrisa si desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:09	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC4_PT_14. Proiect specialitate rezistanta_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:08	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_13. Proiect specialitate rezistanta_parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:08	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_12. Proiect specialitate rutiere_parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:08	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_10. Proiect organizare de santier (DToe) parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:04	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_10. Proiect organizare de santier (DToe) parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:04	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_9. Arhitectura parte desenata.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_8. Arhitectura parte scrisa.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_7. Devize pe obiecte.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_6. DG_devizul_general.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_5. Referate de verificate A1, A4.1, B2.1, D2.1, le,ls.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_4. Plan vizat OCPI.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_3. Plan de întreținere.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:03	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_1. Studii de specialitate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:00	Dragomir Mircea Mihai
RC4_PT_0. Borderou_PT_Biertan.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 23:00	Dragomir Mircea Mihai
RC4_9b_ Formular 1 Fisa de fundamentare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai
RC4_9a_Formular19 Fisa proiectului.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC4_6_Tabel Corespondenta lucrari.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai
RC4_4_Acord Electrica SB-58453.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai
RC4_3_Anexa7_Tabel valori rezultate în urma corecturii de suprafețe.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai
RC4_2_Anexa 15 - Planul de marketing 04.03.2024.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.9_Anexa8_Anexă Memoriu tehnic de arhitectură.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:58	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.8._Anexa2_A03-2 Plan de situatie - suprapunere zone cu CF-uri.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.7.Anexa1_A03-1 Plan de situatuie -suprafete eliminate si adaugate.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.6._Anexa5_Deviz pe obiecte cu IA și IB.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.5._Anexa 4_Deviz general.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.4._Anexa 18 - Plan de monitorizare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.3._GraficRambursare_303611_2024-03-04_19-42-44.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.2._Anexa 10 - Declaratie privind eligibilitatea TVA_Primarie.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_1.1._Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare buget -04.03.2024.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC4_0_Raspuns Clarificare 4 04.03.2023.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	04-03-2024 22:57	Dragomir Mircea Mihai
RC3_7_Declaratie Ziegler Ulf.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:10	Dragomir Mircea Mihai
RC3_12_Formular19 Fisa proiectului.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:06	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC3_12_Formular 1 Fisa de fundamentare.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:06	Dragomir Mircea Mihai
RC3_11_Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii fara echipamente.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:06	Dragomir Mircea Mihai
RC3_10_Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare buget -deviz 7.1.1.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:06	Dragomir Mircea Mihai
RC3_8_GraficRambursare_303611_2024-02-22_19-32-56.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:06	Dragomir Mircea Mihai
RC3_3.5_Deviz general, devize pe obiect și liste cantități faza PTh.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:06	Dragomir Mircea Mihai
RC3_3.4_Tabel corespondență lucrări.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_3.3_Plan propus.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_3.2. Plan suprapus cu CF.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_3.1_Memoriu tehnic proiectant.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_2_Anexa 14 - Tabel centralizator numere cadastrale_completari.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_2_Anexa 9 - Acord parteneriat _actualizare valori.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_1.7_FormularDeclaratieUnica_2024-02-22_19-38-31.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:05	Dragomir Mircea Mihai
RC3_1.5._Anexa 10 - Declaratie privind eligibilitatea TVA_Primarie.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:03	Dragomir Mircea Mihai
RC3_1.4._Memoriu tehnic de arhitectura.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:03	Dragomir Mircea Mihai
RC3_1.3_Memoriu tehnic general.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:02	Dragomir Mircea Mihai
RC3_1.2._Deviz pe obiecte IA și IB.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:02	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC3_1.1._Deviz general.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:02	Dragomir Mircea Mihai
RC3_1.0._Adresa dep financiar.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:02	Dragomir Mircea Mihai
RC3_0_Raspuns Clarificare 3_22.02.2024.semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	22-02-2024 22:02	Dragomir Mircea Mihai
RC2_6_Anexa 18 - Plan de monitorizare modificata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2_5_Tabel Corespondenta lucrari.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2_4 Anunt dezbatare publica.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2_3 Declaratie Ziegler Ulf.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2_2 Plan suprapus cu CF-uri.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2_1 Adresa topograf privind repositionarile.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2_0_Raspuns Clarificare 2.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC2 dotari PT.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	13-02-2024 22:15	Dragomir Mircea Mihai
RC1_10_Anexa 16 - Macheta financiara - matrice corelare 10.01.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 15:59	Dragomir Mircea Mihai
RC1_0_Raspuns Contractare 10.01.2024 (1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 15:52	Dragomir Mircea Mihai
RC1_9_Anexa 13 - Lista de echipamente dotari lucrari servicii fara echipamente (1).pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 15:52	Dragomir Mircea Mihai
RC1_3_Formular19 Fisa proiectului.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:16	Dragomir Mircea Mihai
RC1_7_Declaratie privind sarcinile amplasamentului.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:15	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
RC1_2_PAD CF 102919.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_CF 102919 STR 1 DECEMBRIE 1918.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_CF 102910 STR 1 DECEMBRIE 1918.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_CF 102909 STR. 1 DECEMBRIE 1918.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_CF 102129 STR. GEORGE COȘBUC.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_CF 102119 STR. A.I.CUZA.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_CF 102064 STR. TUDOR VLADIMIRESCU.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_2_Anexa 14 - Tabel centralizator numere cadastrale_completari.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_1_HCL 2 din 05.01.2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
RC1_1_Anexa 9 - Acord parteneriat _modificat durata semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	10-01-2024 14:12	Dragomir Mircea Mihai
Statutul-bisericii-evangelice-ca-din-romania-din-20082008 s.pdf	Documente statutare	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2023 10:47	Dragomir Mircea Mihai
Hotararea-nr-898-2008-privind-recunoasterea-statutului-bisericii-evangelice-c-a-din-romania s. pdf	Documente statutare	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	12-12-2023 10:47	Dragomir Mircea Mihai
3. Acord privind incheierea parteneriatului.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 13:38	Dragomir Mircea Mihai
3. Anexala hcl 94 - Acord parteneriat _final.pdf	Acord de parteneriat	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 12:37	Dragomir Mircea Mihai
13. Solicitari pt terase.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
13. Declaratie reparatii, intretinere.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
13. Declaratie Piata 1 Decembrie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
12. Anexa 18 - Plan de monitorizare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
11. Formular nr. 1 _Fisa de fundamentare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
10. Fisa proiectului.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
9. Certificat Cazier fiscal Primarie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
9. Certificat Cazier fiscal Parohie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
8. Certificat de atestare fiscala buget local Primarie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
8. Certificat de atestare fiscala buget de stat Primarie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
8. Certificat atesare fiscala Buget local Parohie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
8. Certificat atesare fiscala Buget de stat Parohie. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
7. HCL 94 din 2023 reabilitare sit UNESCO.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
7. Anexa hcl 94 din 2023.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
6. Dezbatere publica turism pentru elaborarea SDL. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
6. Consultari publice privind investita.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
6. Alte consultări publice relevante privind dezvoltarea sitului UNESCO.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:53	Dragomir Mircea Mihai
4.a. Extrase de carte funciara.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:52	Dragomir Mircea Mihai

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
5. HCL aprobare strategie de dezvoltare locala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:52	Dragomir Mircea Mihai
5. Extras Strategie Locala.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:52	Dragomir Mircea Mihai
4.c Anexa 14 - Tabel centralizator numere cadastrale..pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:52	Dragomir Mircea Mihai
4.b Plan vizat OCPI.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:52	Dragomir Mircea Mihai
3. HCL aprobare incheiere si model Acord parteneriat.pdf	Hotărâri	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:42	Dragomir Mircea Mihai
3. Anexa 9 - Acord parteneriat.pdf	Acord de parteneriat	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:42	Dragomir Mircea Mihai
2. CI REPRESENTANT LEGAL.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:42	Dragomir Mircea Mihai
2. CI PARTENER Ulf Ziegler.PDF	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:42	Dragomir Mircea Mihai
1.c.c. Document de numire a reprezentantului Parohiei.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:41	Dragomir Mircea Mihai
1.b.b Act infiintare unitate de cult CIF TVA Parohie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:41	Dragomir Mircea Mihai
1.b. Ordinul prefectului numire a consiliului local. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:41	Dragomir Mircea Mihai
1.a.a. Statutul_bisericii_ev_ca_din_romania.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:41	Dragomir Mircea Mihai
1.a. Sentinta de validare a mandatului primarului. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA BIERTAN / administrativ	07-12-2023 11:41	Dragomir Mircea Mihai



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Dragomir Mircea Mihai**, CNP **1691111321859**, posesor al CI seria **SB**, nr. **683123**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **COMUNA BIERTAN**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuternicit al **COMUNA BIERTAN** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **COMUNA BIERTAN**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **Dragomir Mircea Mihai**.

Data
12-12-2024

Semnătura